

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA
RAMO 33, FONDO III; FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)
EJERCICIO 2023

EN LA LOCALIDAD DE SALINA CRUZ, MUNICIPIO DE SALINA CRUZ; DISTRITO DE TEHUANTEPEC, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 14:16 HRS. DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES, REUNIDOS EN LA LOCALIDAD DE SALINA CRUZ, EN LA COLONIA PROLONGACION FRANCISCO I. MADERO SITIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA AVENIDA PROLONGACIÓN FRANCISCO I. MADERO Y AVENIDA SALINA CRUZ, CALLE CORREGIDORA, OAXACA, PRIMERA DE MAYO, BRASIL CALLEJÓN MÉXICO Y CALLE LAS VEGAS", LOS CC. DANIEL MENDEZ SOSA, CIBELES CHIÑAS DE LA CRUZ, SANTIAGO PÉREZ DIAZ, ADELA MORENO-MENDOZA Y LUIS LOPEZ VASQUEZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO PROCURADORA Y HACENDARIA, REGIDOR DE HACIENDA, REGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANAS E INTEROCÉANICAS Y TESORERO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ Y EL C. ULISES ALFONSO HERNANDEZ GONZALEZ, EN SU CARACTER DE APODERADO LEGAL DE LA EMPRESA GRUPO CONSTRUCTORES DEL SURESTE OSBRE S.A. DE C.V., CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA AVENIDA PROLONGACIÓN FRANCISCO I. MADERO Y AVENIDA SALINA CRUZ, CALLE CORREGIDORA, OAXACA, PRIMERA DE MAYO, BRASIL CALLEJÓN MÉXICO Y CALLE LAS VEGAS".

UBICACIÓN :
ESTADO : (20) OAXACA
REGIÓN : (03) ISTMO
DISTRITO : (028) TEHUANTEPEC
MUNICIPIO : (079) SALINA CRUZ
LOCALIDAD : (001) SALINA CRUZ (COLONIA PROLONGACIÓN FRANCISCO I. MADERO)
UBICACIÓN: AVENIDA PROLONGACIÓN FRANCISCO I. MADERO Y AVENIDA SALINA CRUZ, CALLE CORREGIDORA, OAXACA, PRIMERA DE MAYO, BRASIL CALLEJÓN MÉXICO Y CALLE LAS VEGAS, COLONIA: PROLONGACIÓN FRANCISCO I. MADERO.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Salina Cruz,
Dtto. Tehuantepec,
Oax.
2022-2024

TESORERIA MUNICIPAL
Mpio. Salina Cruz,
Dtto. Tehuantepec,
Oax.
2022-2024

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **RAMO 33, FONDO III; FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)**

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN: **MSC/079/R33-FAISMUN/OF-AUT/012-2023** FECHA: 24 DE JULIO DEL 2023

No. OFICIO DE NOTIFICACIÓN: **MSC/079/R33-FAISMUN/OF-AUT/012-2023**

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

PRELIMINARES: 1 PZA DELETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA DE 1.22 X 1.22 M A BASE DE LÁMINA NEGRA LISA CALIBRE 18, MARCO DE ÁNGULO ESTRUCTURAL DE 1 1/2" X 3/16", DOS POSTES DE PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" CALIBRE 14", EXCAVACIÓN DE 30X30X60 CM, FIJADO DE POSTES AL TERRENO CON CONCRETO HECHO EN OBRA A MANO DE F'c=150 KG/CM2, INCLUYE: COLOCACIÓN DEL LETRERO Y VINIL CON LOGOTIPOS Y DATOS DE LA OBRA. 830.41 ML DE TRAZO Y NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA DE TERRENO PARA IDENTIFICAR TRAYECTORIA DE CEPAS PARA TUBERÍA. 127.80 M3 CORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO CON CORTADORA DE DISCO DE DIAMANTE DE 5CM DE ESPESOR MÍNIMO, INCLUYE TRAZO. 40.204 M3 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE HASTA 10 CM DE ESPESOR CON MARTILLO HIDRÁULICO MONTADO SOBRE RETROEXCAVADORA, INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO DE SEGURIDAD. **EXCAVACIONES:** 511.86 M3 EXCAVACIÓN CON MAQUINA EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, EN MATERIAL SECO TIPO II; INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD Y APILE DEL MATERIAL A UN COSTADO DE LA EXCAVACIÓN. 49.06 M3 CAMA DE ARENA EN CEPAS PARA TUBERÍA. INCLUYE: VOLTEO CON PALA, ACOMODO, HUMECTACIÓN, TENDIDO Y COMPACTADO CON PISÓN. 176.60 M3 RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN CRIBADO PARA ACOSTILLADO DE LA TUBERÍA QUE PASE POR LA MALLA NO. 4, COMPACTADO CON PISÓN A MANO EN CAPAS DE 20CM. INCLUYE: TRASPALCO, ACARREO A 20.00M DE DISTANCIA HORIZONTAL, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 243.89 M3 RELLENO EN CEPAS COMPACTADO AL 95% DE SU PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO (P.V.S.M.) CON BAILARINA, EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) PRUEBAS DE COMPARACIÓN REALIZADAS POR UN LABORATORIO CERTIFICADO (4 CALAS), INCLUYE: ACARREO EN CARRETILLA 1ª ESTACIÓN DE 20 M. DE DISTANCIA HORIZONTAL, VOLTEO A MANO CON PALA, HUMECTACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO DE SEGURIDAD. 464.72 M3 ACARREO TOTAL EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y/O SOBANTES A CUALQUIER DISTANCIA AL TIRADERO AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN. INCLUYE CARGA A MÁQUINA. **INSTALACIONES HIDRAULICAS:** 830.41 ML TUBO DE PVC-HA HIDRÁULICO ANGER SI DE 64 MM (2 1/2") RD 26. INCLUYE: PRUEBA HIDROSTÁTICA, CORTES Y FIJACIÓN. 4.00 PZA TEE DE PVC-HA HIDRÁULICO ANGER SI DE 64 X 64 MM (2 1/2" X 2 1/2") RD 26. INCLUYE: LIMPIEZA Y CONEXIÓN A TUBERÍA O VÁLVULA. 2.00 PZA EXTREMIDAD ESPIGA DE PVC-HA HIDRÁULICO ANGER SI DE 64MM (2 1/2") RD-26. INCLUYE: LIMPIEZA Y CONEXIÓN A TUBERÍA O VÁLVULA.

REGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS URBANAS E INTEROCÉANICAS
Mpio. Salina Cruz,
Dtto. Tehuantepec,
Oax.
2022-2024

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA
RAMO 33, FONDO III; FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)
EJERCICIO 2023

2.00 PZA EXTREMIDAD CAMPANA DE PVC-HA HIDRAULICO ANGER SI DE 64MM (2 1/2") RD-26. INCLUYE: LIMPIEZA Y CONEXIÓN A TUBERÍA O VÁLVULA. 3.00 PZA COPLE PVC-HC HIDRÁULICO CEMENTAR SI DE 60 MM (2 1/2") L. LASCO, MARCA TUBOS FLEXIBLES. INCLUYE: LIMPIEZA Y CONEXIÓN CEMENTADA A TUBERÍA O VÁLVULA. 4.00 PZA CODO PVC-HA HIDRÁULICO ANGER SI DE 45° X 64 MM (2 1/2") RD-26. INCLUYE: LIMPIEZA Y CONEXIÓN A TUBERÍA O VÁLVULA. 5.00 PZA TAPÓN CAMPANA DE PVC-HA HIDRÁULICO ANGER SI DE 64 MM (2 1/2") RD 26. INCLUYE: LIMPIEZA Y CONEXIÓN A TUBERÍA O VÁLVULA. 2.00 PZA VÁLVULA DE COMPUERTA DE 64 MM. (2 1/2") VÁSTAGO FIJO CON VOLANTE DE FO. FO. BRIDA MCA. WALWARTH O CONEXIÓN A TUBERÍA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. **ALBAÑILERÍA:** 16 PZA CAJA DE VÁLVULAS TIPO 2 DE 1.00 X 0.90 X 1.07 M (A X B X H), TAPA Y MARCO DE PEAD DE 50 X 50 CM CON LEYENDA DE "AGUA POTABLE". INCLUYE: EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL B, PLANTILLA DE CONCRETO DE F'C=150KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, LOSA FONDO DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 ARMADA CON VARILLA DEL NO. 3 A CADA 30 CM DE SEPARACIÓN, MURO DE 14 CM DE ESPESOR A BASE DE MAMPOSTERÍA DE BLOCK DE 13X20X40 CM, CADENA PERIMETRAL DE 15 X 20 CM, LOSA TAPA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 ARMADA CON VARILLAS DEL NO. 3 A CADA 10 CM EN AMBOS SENTIDOS,, REPELLADO EXTERIOR, APLANADO FINO INTERIOR Y RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN COMPACTADO AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR. 38.00 PZA ATRAQUE DE CONCRETO PARA PIEZAS HIDRÁULICAS CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2. NOMINALES INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS Y EQUIPO DE SEGURIDAD. 31.00 M2 REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE 15 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F'C=250 KG/CM2, RESISTENCIA NORMAL REVENIMIENTO DE 10 CM (+2.50 CM. DE TOLERANCIA), AGREGADO MÁXIMO DE 20 MM. (3/4") FABRICADO EN OBRA CON REVOLVEDORA, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 (INCLUYE SILLETA DE CONCRETO SIMPLE DE 9 CM DE ALTURA), ACABADO REYADO CON PEINE METÁLICO Y VOLTEADOR EN EL PERÍMETRO EN SECCIONES DE HASTA 3M. COMO MÁXIMO; INCLUYE JUNTA INDUCIDA (2 JUNTAS POR CADA 9 ML.), CORTE CON MÁQUINA DE 2.5 CM DE PROFUNDIDAD, LIMPIEZA DE LA JUNTA CON AIRE A PRESIÓN O MANUALMENTE, INTRODUCCIÓN DE CORDÓN DE ESPUMA DE POLIURETANO DE 3/8" Y SELLADOR DE POLIURETANO, DE ALTO DESEMPEÑO COLOR GRIS. PRUEBAS DE LABORATORIO (ENSAYE DE PRUEBA DE COMPRESIÓN A LOS 7,14, Y 28 DÍAS, 1 LOTE DE MUESTRAS Y PRUEBAS DE REVENIMIENTO POR CADA DÍA DE COLADO), MATERIALES, MANO DE OBRA, VACIADO, VIBRADO, CIMBRA Y DESCIMBRA Y MEMBRANA DE CURADO EMULSIONADO APLICADO POR ASPERSIÓN. 830.41 M2 LIMPIEZA GENERAL EN PLAZAS, ANDADORES, BAQUETAS, PAVIMENTOS Y REDES, PREVIA A LA ENTREGA DE LA OBRA, INCLUYE EL RETIRO DE MATERIALES. 1.00 PZA LETRERO DE ENTREGA DE LA OBRA DE 0.90 X 1.20 M. LA PARTE SUPERIOR ESTARÁ A 1.80 M DE ALTURA, SE EMPOTRará AL TERRENO 60 CM, FABRICADO A BASE DE LÁMINA NEGRA LISA CALIBRE 18, PTR DE 1/2" X 1 1/2" CALIBRE 14 PARA MARCO Y POSTES, FIADO AL TERRENO CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C= 150 KG/CM2 PINTADO CON ESMALTE COMEX 100 COLOR BLANCO. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO MENOR, ACARREOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, COLOCACIÓN DEL LETRERO Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINIL AUTOADHERIBLE CON TEXTO PROPORCIONADO POR LA SUPERVISIÓN.

SUB-CLASIFICACIÓN	RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (OIR)	INCIDENCIA DEL PROYECTO:	DIR. DIRECTA
MODALIDAD DE PROYECTO	CONSTRUCCIÓN	RUBRO DE GASTO ART.33 LCF	APO: AGUA ENTUBADA (AGUAS URBANAS)
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	CONTRATO	FECHA DE CONTRATO:	SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA)
CONTRATO No:	COP/MS/079/R33-FAISMUN/012-2023	FECHA PROGRAMADA DE TERMINO	08 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023
FECHA PROGRAMADA DE INICIO	11 DE SEPTIEMBRE DE 2023	FECHA DE CONCLUSIÓN	09 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO REAL:	11 DE SEPTIEMBRE DE 2023	BENEFICIARIOS	110 HABITANTES
METAS ALCANZADAS	830.41 ML		

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$ 1,008,733.08	\$ 1,008,733.08	\$ -
RAMO 33 FONDO IV	\$ -	\$ -	\$ -
RAMO 28	\$ -	\$ -	\$ -
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)	\$ -	\$ -	\$ -
BENEFICIARIOS	\$ -	\$ -	\$ -
APORTACION FEDERAL (ESPECIFICAR)	\$ -	\$ -	\$ -
OTROS	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 1,008,733.08	\$ 1,008,733.08	\$ -

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DEL CONTRATO N° COP/MS/079/R33-FAISMUN/012-2023, DE FECHA 08 DEL MES SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 DE LA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA AVENIDA PROLONGACIÓN FRANCISCO I. MADERO Y AVENIDA SALINA CRUZ, CALLE CORREGIDORA, OAXACA, PRIMERA DE MAYO, BRASIL CALLEJÓN MÉXICO Y CALLE LAS VEGAS"

Calle: Linderos N° 713 Int. B Col. Satelite, Oaxaca de Juarez, Oaxaca.
Correo electrónico: ulises.osbre@gmail.com Tel: 222 813 74 30



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA
RAMO 33, FONDO III; FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)
EJERCICIO 2023

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:
LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 15:20 DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

DATOS DE LA EMPRESA

NOMBRE DE LA EMPRESA: GRUPO CONSTRUCTOR DEL SURESTE OSBRE S.A. DE C.V.
RESPONSABLE: C. ULISES ALFONSO HERNANDEZ GONZALEZ
CARGO: APODERADO LEGAL
R.F.C.: GCS121018K7
IDENTIFICACIÓN FOLIO IFE: 673095152858
DIRECCIÓN: CALLE LINDEROS EXT. 713, NO. INT. B COLONIA SATELITE, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA C.P. 68125



C. ULISES ALFONSO HERNANDEZ GONZALEZ

APODERADO LEGAL DE C.V.

GRUPO CONSTRUCTOR DEL SURESTE OSBRE S.A.
DE C.V.

CONTRATISTA

ING. ROSA ELENA ESCOBAR GARCIA
D.R.O. DEL CONTRATISTA

CED. PROF.10234705 CLASIFICACION A REGISTRO 3689-I

RECIBE LA OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SALINA CRUZ
DISTRITO DE TEHUANTEPEC, OAXACA

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. DANIEL MENDEZ SOSA
Mpio. Salina Cruz,
Dpto. Tehuantepec,
Oax.
2022-2024

TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS LOPEZ VASQUEZ
Mpio. Salina Cruz,
Dpto. Tehuantepec,
Oax.
2022-2024

SINDICO PROCURADORA Y
HACENDARIA
DE PRODUCCIÓN
Y HACENDARIA

C. CIBELES CHINAS DE LA CRUZ
Mpio. Tehuantepec,
Dpto. Tehuantepec,
Oax.
2022-2024

REGIDOR DE HACIENDA

C. SANTIAGO PÉREZ DÍAZ
Mpio. Salina Cruz,
Dpto. Tehuantepec,
Oax.
2022-2024

REGIDORA DE OBRAS
PUBLICAS, URBANAS E
INTEROCEANICAS

C. ABELA MORENO MENDOZA
Mpio. Salina Cruz,
Dpto. Tehuantepec,
Oax.
2022-2024

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL CONTRATO N° COP/MSO/079/R33-FAISMUN/012-2023, DE FECHA 08 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 DE LA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA AVENIDA PROLONGACIÓN FRANCISCO MADRUGA, AVENIDA SALINA CRUZ, CALLE CORREGIDORA, OAXACA, PRIMERA DE MAYO, BRASIL CALLEJÓN MÉXICO Y CALLE LAS VEGAS"

Calle: Linderos N° 713 Int. B Col. Satellite, Oaxaca de Juarez, Oaxaca.
Correo electrónico: ulises.osbre@gmail.com Tel: 222 813 74-30