

# GREHUGMAR S.A. DE C.V.

CALLE HIDALGO No. 16-A, COLONIA SAN JACINTO AMILPAS, SAN JACINTO AMILPAS, OAXACA. C.P. 68285

R.F.C. GRE 090803 192 TELF. OFIC. 951 13 3 29 52 TEL. CEL. 951 12 6 57 11 FAX. 951 13 3 29 52

EMAIL. grehugmar@hotmail.com

IMSS. 153-11233-10-9

## ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA RAMO GENERAL 33, FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) EJERCICIO 2023

EN LA LOCALIDAD DE SALINA CRUZ, MUNICIPIO DE SALINA CRUZ; DISTRITO DE TEHUANTEPEC, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 13:29 HRS. DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES, REUNIDOS EN LA LOCALIDAD DE SALINA CRUZ, EN LA COLONIA SAN PABLO SUR SEC. 2 SITIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN JUAN", LOS C. DANIEL MENDEZ SOSA, CIBELES CHIÑAS DE LA CRUZ, SANTIAGO PÉREZ DIAZ, ADELA MORENO MENDOZA Y LUIS LOPEZ VASQUEZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO PROCURADORA Y HACENDARIA, REGIDOR DE HACIENDA, REGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANAS E INTEROCEÁNICAS Y TESORERO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ Y EL C. JOSÉ ALFREDO HERNÁNDEZ MÉNDEZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA GREHUGMAR S.A. DE C.V., CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN JUAN".



### UBICACIÓN :

ESTADO :

(20) OAXACA

REGIÓN:

(03) ISTMO

DISTRITO :

(028) TEHUANTEPEC

MUNICIPIO :

(079) SALINA CRUZ

LOCALIDAD :

(001) SALINA CRUZ (COLONIA SAN PABLO SUR SEC. 2)

UBICACIÓN:

CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN JUAN; (COLONIA SAN PABLO SUR SEC. 2)

### DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

*RAMO 33, FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)*

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN:

MSC/079/R33-FAISMUN/OF-AUT/016-2023

FECHA: 01 DE AGOSTO DE 2023

No. OFICIO DE NOTIFICACIÓN:

MSC/079/R33-FAISMUN/OF-AUT/016-2023

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN JUAN: DESCRIPCION DE LA OBRA: **PRELIMINARES:** 1 PZA DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA DE 1.22 X 1.22 M A BASE DE LÁMINA NEGRA LISA CALIBRE 18, MARCO DE ÁNGULO ESTRUCTURAL DE 1 1/2" X 3/16", DOS POSTES DE PTR DE 1 1/2 X 1 1/2" CALIBRE 14" EXCAVACIÓN DE 30X30X60 CM, FIJADO DE POSTES AL TERRENO CON CONCRETO HECHO EN OBRA A MANO DE F'C=150KG/CM2, APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE MARCA COMEX 100, COLOR BLANCO; 27.13 M DE MALLA DELIMITADORA DE SEGURIDAD COLOR NARANJA PARA DELIMITAR LA OBRA DEL TRÁNSITO DE LOS VEHÍCULOS; 253.76 M DE TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO EN EL TERRENO PARA IDENTIFICAR LA TRAYECTORIA DE LA CEPA Y NIVELES PARA EL TENDIDO DE LA TUBERÍA; 539.52 M DE CORTE CON DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 5 CM; 223.01 M2 DE DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 15 CM DE ESPESOR, CON MARTILLO HIDRÁULICO MONTADO SOBRE RETROEXCAVADORA; **EXCAVACIONES:** 237.50 M3 DE EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, EN MATERIAL SECO TIPO III, CON RETROEXCAVADORA Y MARTILLO HIDRÁULICO; 223.01 M2 DE COMPACTACIÓN DE TERRENO CON COMPACTADOR MECÁNICO (BAILARINA), NIVELACIÓN DEL TERRENO, HUMECTACIÓN DEL SUELO, DISGREGADO DE AGLOMERADOS TERREOS Y RETIRO DE MATERIALES PÉTREOS MAYORES DE 5 CM; 19.25 M3 DE CAMA DE ARENA EN CEPAS PARA TUBERÍA EN CAPAS DE 10 CM DE ESPESOR COMPACTADA CON PISÓN DE MANO; **INSTALACIÓN SANITARIA:** 241.76 M DE TUBERÍA CORRUGADA (PEAD) DE 304.80 MM (12") DE DIÁMETRO PARA ALCANTARILLADO SANITARIO, DE DOBLE PARED (TIPO S O B) CON EMPAQUE DE MATERIAL ELASTOMÉRICO, CON CAMPANA BICAPA REFORZADA COEXTRUIDA AL CUERPO DEL TUBO, JUNTA HERMÉTICA, UNIÓN ESPIGA-CAMPANA, CORRUGAS REFORZADAS DE DOBLE ARCO; 9 PZA DE POZO DE VISITA CÓNICO CON BASE DE 120 Y BOCA DE 60 CM, EN UN RANGO DE 1.01 A 1.20 M DE PROFUNDIDAD; 4 PZA DE INTERCONEXIÓN DE TUBERÍA DE HASTA DE 30 CM (12") DE DIÁMETRO A POZO DE VISITA EXISTENTE; 35 PZA DE DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERÍA PEAD PARA ALCANTARILLADO SANITARIO DE 6" DE DIÁMETRO, DE 0.00 HASTA 4.00 M DE DISTANCIA, CONSIDERANDO EL CORTE CON DISCO EN PAVIMENTO, DEMOLICIÓN DE PISO DE HASTA 15 CM DE ESPESOR, EXCAVACIÓN EN UN ANCHO DE 50 CM X 100 CM DE PROFUNDIDAD, COMPACTACIÓN DEL FONDO DE CEPA, CAMA DE ARENA, RELLENO CRIBADO, CONEXIÓN CON BOTA DE INSERCIÓN, 1 CODO PEAD 90°X6"; 70 H DE BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA DE 76 MM (3"); **RELLENOS Y ACARREOS:** 112.45 M3 DE RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN CRIBADO PARA ACOSTILLADO DE LA TUBERÍA QUE PASE POR LA MALLA NO. 4, COMPACTADA CON PISÓN A MANO EN CAPAS DE 20 CM; 56.11 M3 DE RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL DE BANCO (PETATE) COMPACTADO AL 90% DE SU PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO (P.V.S.M.) CON BAILARINA, EN CAPAS DE 20 CM;



ESTA HOJA DE... CORRESPONDE AL ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL CONTRATO No COP/MS/079/R33-FAISMUN/016-2023 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN JUAN"

**GREHUGMAR S.A. DE C.V.**

R.F.C. GRE 090803 192

CALLE HIDALGO No. 16-A

COL. SAN JACINTO AMILPAS, SAN JACINTO AMILPAS, OAXACA

SAN JACINTO AMILPAS, OAXACA

grehugmar@hotmail.com

TEL. OFIC. 9511332952, CEL. 951265711

COLONIA SAN JACINTO AMILPAS, SAN JACINTO AMILPAS, OAXACA C.P. 68285.

EMAIL: grehugmar@hotmail.com

Jesús Arturo Flores Mendoza

INGENIERO CIVIL

D.R.O. 2508/A"

CEB. PROFESIONAL

8305019

dosarcost@hotmail.com CEL. 971 101 7233



# GREHUGMAR S.A. DE C.V.

CALLE HIDALGO No. 16-A, COLONIA SAN JACINTO AMILPAS, SAN JACINTO AMILPAS, OAXACA. C. P. 68285

R.F.C. GRE 090803 192 TELF. OFIC. 951 13 3 29 52, TEL. CEL. 951 126 57 11 FAX. 951 13 3 29 52

EMAIL grehugmar@hotmail.com

IMSS. IS3-11233-10-9

## ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA RAMO GENERAL 33, FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) EJERCICIO 2023

**197.94 M3 DE ACARREO TOTAL EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y O SOBANTES A CUALQUIER DISTANCIA AL TIRADERO AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN; ALBAÑILERÍAS: 195.23 M2 DE PAVIMENTO DE 15 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F'c=250 KG/CM2, R.N., REV. DE 10 CM (+-2.5CM DE TOLERANCIA), AGR. MÁX. DE 20 MM (3/4"), HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, REFORZADO CON UNA CAPA DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 (INCLUYE SILLETA DE PVC DE 9 CM DE ALTURA O DE CONCRETO SIMPLE, 3 PZAS/M2 MÍNIMO), ACABADO RAYADO CON PEINE METÁLICO Y VOLTEADOR EN EL PERÍMETRO EN SECCIONES DE HASTA 3 M COMO MÁXIMO; LIMPIEZAS: 507.303 M2 DE LIMPIEZA GENERAL EN PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS, PAVIMENTOS Y REDES, PREVIA A LA ENTREGA DE LA OBRA, INCLUYE EL RETIRO DE MATERIALES; 1 PZA DE LETRERO DE ENTREGA DE LA OBRA DE 0.90 X 1.20 M, LA PARTE SUPERIOR ESTARÁ A 1.80 M DE ALTURA, SE EMPOTRARÁ AL TERRENO 60 CM, FABRICADO A BASE DE LÁMINA NEGRA LISA CALIBRE 18, PTR DE 1 1/2 X 1 1/2" CALIBRE 14 PARA MARCO Y POSTES, FIJADO AL TERRENO CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'c=150 KG/CM2, PINTADO CON ESMALTE COMEX 100 COLOR BLANCO.**

SUB-CLASIFICACIÓN	DRENAJE SANITARIO (DIR)		
MODALIDAD DE PROYECTO	CONSTRUCCION	INCIDENCIA DEL PROYECTO:	DIR: DIRECTA
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	CONTRATO	RUBRO DE GASTO ART.33 LCF	DRE: DRENAJE Y LETRINA
CONTRATO No:	COP/MS/079/R33-FAISMUN/015-2023	FECHA DE CONTRATO:	25 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023
FECHA PROGRAMADA DE INICIO	26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	FECHA PROGRAMADA DE TERMINO	24 DE NOVIEMBRE DEL 2023
FECHA DE INICIO REAL:	26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	FECHA DE CONCLUSIÓN	24 DE NOVIEMBRE DEL 2023
METAS ALCANZADAS	241.76 M	BENEFICIARIOS	64 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$1,123,603.60	\$ 1,123,603.60	\$ -
RAMO 33 FONDO IV	\$ -	\$ -	\$ -
RAMO 28	\$ -	\$ -	\$ -
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)	\$ -	\$ -	\$ -
BENEFICIARIOS	\$ -	\$ -	\$ -
APORTACION FEDERAL (ESPECIFICAR)	\$ -	\$ -	\$ -
RECURSOS FISCALES Y PROPIOS	\$ -	\$ -	\$ -
OTROS	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,123,603.60</b>	<b>\$ 1,123,603.60</b>	<b>\$ -</b>

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 14:29 HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL  
Mpio. Salina Cruz,  
Dpto. Tehuantepec,  
Oax.  
2022-2024

SINDICATURA DE PROTECCIÓN DE PROPIEDAD  
Mpio. Salina Cruz,  
Dpto. Tehuantepec,  
Oax.  
2022-2024

REGIDURÍA DE OBRAS PÚBLICAS URBANAS E INTEROCÉNICAS  
Mpio. Salina Cruz,  
Dpto. Tehuantepec,  
Oax.  
2022-2024

ESTA HOJA DE FIRMA CORRESPONDE AL ACTO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEL CONTRATO No. COP/MS/079/R33-FAISMUN/015-2023 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN JUAN"

R.F.C. GRE 090803 192

CALLE HIDALGO No. 16-A

COL. SAN JACINTO AMILPAS, C.P. 68285  
SAN JACINTO AMILPAS, OAXACA

grehugmar@hotmail.com

TEL. OFIC. 9511332952, CEL. 9511265711

EMAIL grehugmar@hotmail.com

Jesús Arturo Flores Mendoza


INGENIERO CIVIL

D.R.O. 2506 "A"

CED. PROFESIONAL

8365019

grehugmar@hotmail.com CEL. 971 101 7233



# GREHUGMAR S.A. DE C.V.

CALLE HIDALGO No. 16-A, COLONIA SAN JACINTO AMILPAS, SAN JACINTO AMILPAS, OAXACA. C. P. 68285

R.F.C. GRE 090803 192 TELF. OFIC. 951 13 3 29 52 TEL. CEL. 951 12 6 57 11 FAX. 951 13 3 29 52

EMAIL: grehugmar@hotmail.com

BMSS: 153-11233-10-9

## ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA RAMO GENERAL 33, FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) EJERCICIO 2023

ENTREGA LA OBRA:

### DATOS DE LA EMPRESA

NOMBRE DE LA EMPRESA:	GREHUGMAR S.A. DE C.V. S.A. DE C.V.
RESPONSABLE	C. JOSÉ ALFREDO HERNÁNDEZ MÉNDEZ
CARGO:	ADMINISTRADOR UNICO
R.F.C.	GRE090803192
IDENTIFICACIÓN FOLIO IFE	0917053343488
DIRECCIÓN	CALLE HIDALGO NO EXT. 16-A COLONIA SAN JACINTO AMILPAS, SAN JACINTO AMILPAS, OAXACA C.P. 68285.

### GREHUGMAR S.A. DE C.V.

R.F.C. GRE 090803 192  
CALLE HIDALGO No. 16-A  
COL. SAN JACINTO AMILPAS, C.P. 68285  
SAN JACINTO AMILPAS, OAXACA  
grehugmar@hotmail.com  
TEL. OFIC. 951 13 3 29 52, CEL. 6612 6 57 11

C. JOSÉ ALFREDO HERNÁNDEZ MÉNDEZ  
ADMINISTRADOR ÚNICO  
GREHUGMAR S.A. DE C.V. S.A. DE C.V.

### CONTRATISTA

Jesús Arturo Flores Mendoza  
INGENIERO CIVIL  
D.R.O. 2508 "A"  
CED. PROFESIONAL  
8305019  
8305019@hotmail.com CEL. 971 101 7233

ING. JESÚS ARTURO FLORES MENDOZA  
D.R.O. DEL CONTRATISTA  
CED. PROF. 8305019 CLASIFICACION A REGISTRO A-2508-IE

### RECIBE LA OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SALINA CRUZ

TEHUANTEPEC, OAXACA

DISTRITO DE

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO PROCURADORA Y  
HACENDARIA

REGIDOR DE HACIENDA

C. DANIEL MÉNDEZ SOSA

C. CIBELIS CHINAS DE LA CRUZ  
Mpio. Salina Cruz,  
Dpto. Tehuantepec,  
Oax.  
2022-2024

C. SANTIAGO PÉREZ DÍAZ

TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS LÓPEZ VÁSQUEZ

REGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS,  
URBANAS E INTEROCÉNICAS

C. ABELA MORENO MENDOZA

ESTA HOJA DE FIRMA CORRESPONDE AL ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL CONTRATO No COP/MS/079/R33-FAISMUN/015-2023 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN JUAN" 2022-2024

CALLE HIDALGO No EXT. 16-A, COLONIA SAN JACINTO AMILPAS, SAN JACINTO AMILPAS, OAXACA C.P. 68285.

EMAIL: grehugmar@hotmail.com