



CONSTRUCCIONES DEL SURESTE CSO S.A. DE C.V.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES
DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)
EJERCICIO 2023

EN LA LOCALIDAD DE SALINA CRUZ, MUNICIPIO DE SALINA CRUZ; DISTRITO DE TEHUANTEPEC, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 09:33 HRS. DEL DÍA 06 DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES, REUNIDOS EN LA LOCALIDAD DE SALINA CRUZ, EN LA COLONIA BICENTENARIO SITIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ", LOS CC. DANIEL MENDEZ SOSA CIBELES CHIÑAS DE LA CRUZ, SANTIAGO PÉREZ DÍAZ, ADELA MORENO MENDOZA Y LUIS LOPEZ VASQUEZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO PROCURADORA Y HACENDARIA, REGIDOR DE HACIENDA, REGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANAS E INTEROCEÁNICAS Y TESORERO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ Y EL C. RAÚL RODOLFO LÓPEZ ORTIZ, EN SU CARACTER DE APODERADO LEGAL DE LA EMPRESA CONSTRUCCIONES DEL SURESTE CSO S.A. DE C.V., CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA -RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA "AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ".

UBICACIÓN:
ESTADO: (20) OAXACA
REGIÓN: (03) ISTMO
DISTRITO: (028) TEHUANTEPEC
MUNICIPIO: (079) SALINA CRUZ
LOCALIDAD: (001) SALINA CRUZ (COLONIA BICENTENARIO)
UBICACIÓN: CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, COLONIA BICENTENARIO

TESORERÍA MUNICIPAL
 Mpio. Salina Cruz,
 Dto. Tehuantepec,
 Oax.

SINDICATO DE PROCURACIÓN Y HACENDARIA
 Mpio. Salina Cruz,
 Dto. Tehuantepec,
 Oax.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 Mpio. Salina Cruz,
 Dto. Tehuantepec,
 Oax.
 2022-2024

DATOS GENERALES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33, FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) 2022-2024

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN: MSC/079/R33-FAISMUN/OF-AUT/017-2023 **FECHA:** 03 DE AGOSTO DE 2023
No. OFICIO DE NOTIFICACIÓN: MSC/079/R33-FAISMUN/OF-AUT/017-2023

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: **PRELIMINARES:** 1 PZA LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA DE 1.22 X 1.22 M A BASE DE LÁMINA NEGRA LISA CALIBRE 18, MARCO DE ÁNGULO ESTRUCTURAL DE 1 1/2" X 3/16", DOS POSTES DE PTR DE 1 1/2 X 1 1/2" CALIBRE 14", ESCAVACIÓN DE 30X30X60 CM, FIJADO DE POSTES AL TERRENO CON CONCRETO HECHO EN OBRA A MANO DE F'c=150KG/CM²; 252.11 M DE TRAZO Y NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA DE TERRENO PARA IDENTIFICAR TRAYECTORIA DE CEPA PARA TUBERÍA; **EXCAVACIONES, RELLENOS Y ACARREOS:** 149.53 M³ DE EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, EN MATERIAL SECO TIPO II; 15.12 M³ DE CAMA DE ARENA EN CEPAS PARA TUBERÍA; 44.58 M³ DE RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN CRIBADO PARA ACOSTILLADO DE LA TUBERÍA QUE PASE POR LA MALLA NO. 4, COMPACTADA CON PISÓN A MANO EN CAPAS DE 20 CM; 89.03 M³ DE RELLENO EN CEPAS COMPACTADO AL 95% DE SU PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO (P.V.S.M.) CON BAILARINA, EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) PRUEBAS DE COMPACTACIÓN REALIZADAS POR UN LABORATORIO CERTIFICADO (4 CALAS); 136.44 M³ DE ACARREO TOTAL EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y O SOBRESANTES A CUALQUIER DISTANCIA AL TIRADERO AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN **INSTALACIÓN HIDRÁULICA:** 252.11 M DE TUBO DE PVC-HA HIDRÁULICO ANGER SI DE 64 MM (2 1/2") RD 26. INCLUYE PRUEBA HIDROSTÁTICA, CORTES Y FIJACIÓN; 4 PZA DE TEE DE PVC-HA HIDRÁULICO ANGER SI DE 64 X 64 MM (2 1/2" X 2 1/2") RD 26; 1 PZA DE EXTREMIDAD ESPIGA DE PVC-HA HIDRÁULICO ANGER SI DE 64 MM (2 1/2") RD 26; 1 PZA DE EXTREMIDAD CAMPANA PVC-HA HIDRÁULICO ANGER SI DE 64 MM (2 1/2") RD 26; 4 PZA DE CODO PVC-HA HIDRÁULICO ANGER SI DE 45° X 64 MM (2 1/2") RD-26; 5 PZA DE TAPÓN CAMPANA DE PVC-HA HIDRÁULICO ANGER SI DE 64 MM (2 1/2") RD 26; 1 PZA DE VALVULA DE COMPUERTA 64 MM (2 1/2") VÁSTAGO FIJO CON VOLANTE DE FO. FO. BRIDADA NO.125 MCA. WALWORTH O SUPERIOR; **ALBAÑILERÍAS Y LIMPIEZAS:** 1 PZA DE CAJA DE VÁLVULAS TIPO 20 DE 1.00 X 0.90 X 1.07 M (A X B X H), TAPA Y MARCO DE PEAD DE 50 X 50 CM CON LEYENDA DE "AGUA POTABLE"; 9 PZA DE ATRAQUE DE CONCRETO PARA PIEZAS HIDRÁULICAS CON CONCRETO F'c=150KG/CM², 0.036 M³ NOMINALES; 190.1174 M² DE LIMPIEZA GENERAL EN PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS, PAVIMENTOS Y REDES, PREVIA A LA ENTREGA DE LA OBRA; 1 PZA DE LETRERO DE ENTREGA DE LA OBRA DE 0.90 X 1.20 M, LA PARTE SUPERIOR ESTARÁ A 1.80 M DE ALTURA, SE EMPOTRARÁ AL TERRENO 60 CM, FABRICADO A BASE DE LÁMINA NEGRA LISA CALIBRE 18, PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" CALIBRE 14 PARA MARCO Y POSTES, FIJADO AL TERRENO CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'c=150 KG/CM², PINTADO CON ESMALTE COMEX 100 COLOR BLANCO.

SUB-CLASIFICACIÓN	RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (OIR)	INCIDENCIA DEL PROYECTO:	DIR: DIRECTA
MODALIDAD DE PROYECTO	AMPLIACIÓN	RUBRO DE GASTO ART.33 LCF	APO: AGUA ENTUBADA (ACCESO A SERVICIOS DE LA VIVIENDA).
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	CONTRATO	FECHA DE CONTRATO:	25 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023
CONTRATO No:	COP/MS/079/R33-FAISMUN/016-2023	FECHA PROGRAMADA DE TERMINO	25 DE OCTUBRE DEL 2023
FECHA PROGRAMADA DE INICIO	26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	FECHA DE CONCLUSIÓN	25 DE OCTUBRE DEL 2023
FECHA DE INICIO REAL:	26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	BENEFICIARIOS	20 HABITANTES
METAS ALCANZADAS	252.11 M		

REGIDORÍA DE OBRAS PÚBLICAS URBANAS INTEROCEÁNICAS
 Mpio. Salina Cruz,
 Dto. Tehuantepec,
 Oax.
 2023-2024



CONSTRUCCIONES DEL SURESTE CSO S.A. DE C.V.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES
DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)
EJERCICIO 2023

Table with 4 columns: APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS, IMPORTE AUTORIZADO, IMPORTE EJERCIDO, SALDO. Rows include RAMO 33 FONDO III, RAMO 33 FONDO IV, RAMO 28, APORTACION ESTATAL, BENEFICIARIOS, APORTACION FEDERAL, OTROS, and a TOTAL row.

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO.

LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 10:51 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA. LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

DATOS DE LA EMPRESA

NOMBRE DE LA EMPRESA: CONSTRUCCIONES DEL SURESTE CSO S.A. DE C.V.
RESPONSABLE: C. RAÚL RODOLFO LÓPEZ ORTIZ
CARGO: APODERADO LEGAL
R.F.C.: CSC180927UE3
IDENTIFICACIÓN FOLIO IFE: 2461022706079
DIRECCIÓN: CALLE 5 DE FEBRERO No EXT. 115, COLONIA OAXACA CENTRO, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. C.P. 68000

CONTRATISTA

C. RAUL RODOLFO LOPEZ ORTIZ
ADMINISTRADOR UNICO
CONSTRUCCIONES DEL SURESTE CSO S.A. DE
R.F.C. CSC180927UE3

ARQ. ROBERTO ARROYO PEREZ
D.R.O. DEL CONTRATISTA
CED. PROF. 6467932 CLASIFICACION A REGISTRO A-
1786-A

RECIBE LA OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SALINA CRUZ
DISTRITO DE TEHUANTEPEC, OAXACA

SINDICO PROCURADORA Y
HACENDARIA

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. DANIEL MENDEZ SOSA

C. CIBEL EST. CHINAS DE LA CRUZ

C. SANTIAGO PÉREZ DÍAZ

ESTA HOJA DE FIRMA CORRESPONDE AL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL CONTRATO No COP/MSO/079/R33-FAISMUN/016-2023 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 DE LA OBRA DENOMINADA "AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE "JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ"

CALLE 5 DE FEBRERO, NUM. 115, COL. CENTRO, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA R.F.C. CSC180927UE3