



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA

RAMO 33, FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

EJERCICIO FISCAL 2023

EN LA LOCALIDAD DE SALINA CRUZ, MUNICIPIO DE SALINA CRUZ; DISTRITO DE TEHUANTEPEC, DEL ESTADO DE OAXACA SIENDO LAS 12:38 HRS. DEL DIA 05 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES, REUNIDOS EN LA LOCALIDAD DE SALINA CRUZ SITIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA OBRA: AMPLIACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO SOBRE EL CALLEJÓN 5 DE FEBRERO, LOS CC. DANIEL MENDEZ SOSA, CIBELES CHIÑAS DE LA CRUZ, SANTIAGO PÉREZ DIAZ, ADELA MORENO MENDOZA Y LUIS LOPEZ VASQUEZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO PROCURADOR Y HACIENDARIO, REGIDOR DE HACIENDA, REGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANAS E INTEROCEANICAS Y TESORERO MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ Y EL C. ROSA BELIA SANTIAGO SUAREZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, DE LA EMPRESA GRUPO CORPORATIVO JUJUVA S.A DE C.V. , CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO SOBRE EL CALLEJÓN 5 DE FEBRERO".

UBICACIÓN :
ESTADO : (20) OAXACA
REGIÓN : (03) ISTMO
DISTRITO : (028) TEHUANTEPEC
MUNICIPIO : (079) SALINA CRUZ
LOCALIDAD : (001)SALINA CRUZ, (COLONIA SAN PABLO SUR SECTOR 3)
UBICACIÓN : CALLEJÓN 5 DE FEBRERO, COLONIA SAN PABLO SUR SECTOR 3
DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33, FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN: MSC/079/R33-FAISMUN/OF-AUT/018-2023 FECHA: 07-SEPTIEMBRE-2023
No. OFICIO DE NOTIFICACIÓN: MSC/079/R33-FAISMUN/OF-AUT/018-2023

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO CON PRELIMINARES: 1 PZA DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA DE 1.22 X 1.22 M A BASE DE LÁMINA NEGRA LISA CALIBRE 18, PTR DE 1 1/2 X 1 1/2" CALIBRE 14 PARA MARCO Y POSTES, 60.70 ML DE TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRAFICO 137.90 ML DE CORTE CON DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, PROFUNDIDAD MINIMA 5.00 CM, 48.65 M2 DE DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 15 CM DE ESPESOR, CON MARTILLO HIDRÁULICO, EXCAVACION: 32.13 M3 DE EXCAVACIÓN CON MEDIOS MANUALES EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, 48.65 M2 DE COMPACTACIÓN DE TERRENO CON COMPACTADOR MECANICO (BAILARINA), 4.02 M3 DE CAMA DE ARENA EN CEPAS, PARA TUBERIA EN CAPAS DE 10 CM. DE ESPESOR, COMPACTADA CON PISÓN DE MANO, INSTALACION SANITARIA: 55.90 ML DE TUBERIA CORRUGADA (PEAD), DE (12") DE DIAMETRO PARA ALCANTARILLADO SANITARIO, DE DOBLE PARED, (TIPO S O B), CON EMPAQUE DE MATERIAL ELASTOMÉRICO; 1.00 DE PZA DE INTERCONEXIÓN DE TUBERIA DE HASTA 30 CM (12") DE DIAMETRO A POZO DE VISITA EXISTENTE, 15.00 DE SAL DE CONEXIÓN SANITARIA DE DESCARGA DOMICILIARIA EXISTENTE A TUBERIA NUEVA DE DRENAJE CON TUBERÍA PEAD PARA ALCANTARILLADO SANITARIO DE 6" HASTA 6.00 M DE DISTANCIA A LA TUBERIA NUEVA, 7.00 PZA DE REGISTRO CON MEDIDAS INTERIORES DE 0.8X0.8 Y 1 M DE PROFUNDIDAD, FABRICADO CON MUROS DE BLOCK DE CONCRETO DE 12 CM, ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, SOBRE FIRME DE 0.15 M Y CUBIERTA DE 0.20 M DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C= 150 KG/CM2, CON TAPA DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR F'C=250 KG/CM2, RELLENOS Y ACARREOS: 11.84 M3 DE RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION CRIBADO PARA ACOSTILLADO DE LA TUBERIA QUE PASE POR LA MALLA NO. 4, COMPACTADA CON PISÓN A MANO, EN CAPAS DE 20 CM, 11.25 M3 DE RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), COMPACTADA AL 90% DE SU PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO (P.V.S.M.) CON BAILARINA, EN CAPAS DE 20 CM, 104.21 M3 DE ACARREO TOTAL EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y O SOBRRANTES CUALQUIER DISTANCIA AL TIRADERO AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN, ALBAÑILERIAS: 21.42 M2 DE PAVIMENTO DE 15 CM DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F'C = 250 KG/CM2, 15.47 ML DE JUNTA INDUCIDA EN PAVIMENTOS, CORTE CON MÁQUINA DE 2.5 CM DE PROFUNDIDAD 18.76 M2 DE REPOSICIÓN DE CONCRETO EN ESCALITANA 10 CM DE ESPESOR, CON HUELLA DE 20 CM Y 18 CM DE PERALTE CON CONCRETO F'C = 150 KG/CM2, LIMPIEZA: 63.26 M2 DE LIMPIEZA GENERAL EN PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS, PAVIMENTOS Y REDES, PREVIA A LA ENTREGA DE LA OBRA, INCLUYE: RETIRO DE LOS MATERIALES, 1.00 PZA DE LETRERO DE ENTREGA DE LA OBRA DE 0.90 X 1.20 M LA PARTE SUPERIOR ESTARÁ A 1.00 M DE ALTURA, SE EMPOTRARÁ AL TERRENO 60 CM, FABRICADO BASE DE LÁMINA NEGRA LISA CALIBRE 18, PTR DE 1 1/2 X 1 1/2" CALIBRE 14 PARA MARCO Y POSTES, FIJADO AL TERRENO CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C= 150 KG/CM2, PINTADO CON ESMALTE COMEX 100 COLOR BLANCO.

Table with 4 columns: SUB-CLASIFICACIÓN, MODALIDAD DE PROYECTO, MODALIDAD DE EJECUCIÓN, CONTRATO No., FECHA PROGRAMADA DE INICIO, FECHA DE INICIO REAL, METAS ALCANZADAS, DRENAJE SANITARIO (OIR), AMPLIACIÓN, CONTRATO, COP/MS/079/R33-FAISMUN/018-2023, 18 DE OCTUBRE DE 2023, 18 DE OCTUBRE DE 2023, 55.9 ML, INCIDENCIA DEL PROYECTO: DIR: DIRECTA, RUBRO DE GASTO ART.33 LCF, FECHA DE CONTRATO: 17 DE OCTUBRE DE 2023, FECHA PROGRAMADA DE TERMINO: 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023, FECHA DE CONCLUSIÓN: 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023, BENEFICIARIOS: 30 HABITANTES

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DEL CONTRATO N° COP/MS/079/R33-FAISMUN/018-2023, DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DEL 2023, DE LA OBRA DENOMINADA: "AMPLIACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO SOBRE EL CALLEJÓN 5 DE FEBRERO"



SA DE CV
GCJ1511267F2
TAMPICO 22 TERCER PISO L3
CP 70600 SALINA CRUZ, OAX.
DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRAS PUBLICAS URBANAS E INTEROCEANICAS
Mpio. Salina Cruz, Dto. Tehuantepec, Oax. 2022-2024



GRUPO CORPORATIVO JUJUVA S.A. DE C.V.

R.F.C. GCJ1511267F2

Cel. 9711518620

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA

RAMO 33, FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

EJERCICIO FISCAL 2023

Table with 4 columns: APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS, IMPORTE AUTORIZADO, IMPORTE EJERCIDO, SALDO. Rows include RAMO 33 FONDO III, RAMO 33 FONDO IV, RAMO 28, APORTACIÓN ESTATAL, BENEFICIARIOS, APORTACION FEDERAL, OTROS, and a TOTAL row.

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 13:48 HRS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

DATOS DE LA EMPRESA

NOMBRE DE LA EMPRESA: GRUPO CORPORATIVO JUJUVA S.A DE C.V.
RESPONSABLE: C. ROSA BELIA SANTIAGO SUAREZ
CARGO: ADMINISTRADOR UNICO
R.F.C.: GCJ1511267F2
IDENTIFICACIÓN FOLIO IFE: 0683070378773
DIRECCIÓN: AVENIDA TAMPICO No EXT. 22, No INT. TERCER PISO LOCAL 3, COLONIA HEROES DE NACAZARI, SALINA CRUZ, OAXACA. C.P. 70600

GRUPO CORPORATIVO JUJUVA S.A DE CV
GCJ1511267F2
TAMPICO 22 - TERCER PISO L3
CP 70600 SALINA CRUZ, OAXACA

CONTRATISTA

DIRECTOR RESPONSABLE DE
No. A-1080-1
FELIPE VALDIVIESO RASG
INGENIERO CIVIL
Ced. Prof. 2022309

D.R.O. DEL CONTRATISTA

GRUPO CORPORATIVO JUJUVA S.A DE C.V..

CED. PROF. 2022309 CLASIFICACION A-1050-1

RECIBE LA OBRA
POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SALINA CRUZ
DISTRITO DE TEHUANTEPEC, OAXACA
PRESIDENTE MUNICIPAL: C. DANIEL MENDEZ SOSA
SINDICO PROCURADORA Y HACENDARIA: C. CIBELLES CHINAS DE LA CRUZ
REGIDOR DE HACIENDA: C. SANTIAGO PEREZ DIAZ
REGIDORA DE OBRAS PUBLICAS, URBANAS E INTEROCEANICAS: C. ADELA MORENO MENDOZA

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DEL CONTRATO N° COP/MS/079/R33-FAISMUN/018-2023, DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DEL 2023, DE LA OBRA DENOMINADA: "AMPLIACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO SOBRE EL CALLEJÓN 5 DE FEBRERO"