



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA
RAMO 33, FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

EJERCICIO FISCAL 2023

EN LA LOCALIDAD DE SALINA CRUZ, MUNICIPIO DE SALINA CRUZ; DISTRITO DE TEHUANTEPEC, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 17:38 HRS. DEL DIA 22 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES, REUNIDOS EN LA LOCALIDAD DE SALINA CRUZ SITIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA OBRA: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACIÓN BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE MINA Y FARO DE CORTEZ, LOS CC. DANIEL MENDEZ SOSA, CIBELES CHIÑAS DE LA CRUZ, SANTIAGO PÉREZ DIAZ, ADELA MORENO MENDOZA Y LUIS LOPEZ VASQUEZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO PROCURADORA Y HACENDARIA, REGIDOR DE HACIENDA, REGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANAS E INTEROCÉANICAS Y TESORERO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ Y EL C. ROSA BELIA SANTIAGO SUÁREZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, DE LA EMPRESA GRUPO CORPORATIVO JUJUVA S.A DE C.V. , CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA...

UBICACIÓN :
ESTADO : (20) OAXACA
REGIÓN : (03) ISTMO
DISTRITO : (028) TEHUANTEPEC
MUNICIPIO : (079) SALINA CRUZ
LOCALIDAD : (001)SALINA CRUZ (COLONIA SAN JUAN)
UBICACIÓN : CALLE PROLONGACIÓN BENITO JUÁREZ, ENTRE CALLE MINA Y FARO DE CORTEZ COLONIA SAN JUAN.

Handwritten signatures and official stamps including 'SINDICATO DE PROCURACIÓN Y HACENDARIA Mpio. Salina Cruz Dto. Tehuantepec Oax. 2022-2024' and 'TESORERÍA MUNICIPAL Mpio. Salina Cruz Dto. Tehuantepec Oax. 2022-2024'. A vertical stamp on the right reads 'DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRAS PÚBLICAS FELIPE VALDIVIESO RASCAGDO INGENIERO CIVIL No. A-1050-1 Ced. Prof. 2022309'.

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33, FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN MSC/079/R33-FAISMUN/OF-AUT/037-2023 FECHA: 26-OCTUBRE-2023

No. OFICIO DE NOTIFICACIÓN: MSC/079/R33-FAISMUN/OF-AUT/037-2023

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO CON PRELIMINARES: 1 PZA DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA DE 1.22 X 1.22 M A BASE DE LÁMINA NEGRA LISA CALIBRE 18, PTR DE 1 1/2 X 1 1/2" CALIBRE 14 PARA MARCO Y POSTES, 128.52 ML DE TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRAFICO, 34.10 M SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA PLÁSTICA DELIMITADORA NARANJA MOD. 900-1, 84.44 ML DE CORTE CON DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, PROFUNDIDAD MINIMA 5.00 CM, 29.22 M2 DE DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 15 CM DE ESPESOR, CON MARTILLO HIDRÁULICO, EXCAVACION: 59.42 M3 DE EXCAVACIÓN CON MEDIOS MANUALES EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, 92.16 M2 DE COMPACTACIÓN DE TERRENO CON COMPACTADOR MECANICO (BAILARINA), 8.61 M3 DE CAMA DE ARENA EN CEPAS, PARA TUBERIA EN CAPAS DE 10 CM. DE ESPESOR, COMPACTADA CON PISÓN DE MANO, DRENAJE: 124.52 ML DE TUBERIA CORRUGADA (PEAD), DE (10") DE DIAMETRO PARA ALCANTARILLADO SANITARIO, DE DOBLE PARED, (TIPO S O B), CON EMPAQUE DE MATERIAL ELASTOMÉRICO; 5.00 PZA DE REGISTRO CON MEDIDAS INTERIORES DE 0.8X0.8 Y 1.30 M DE PROFUNDIDAD, FABRICADO CON MUROS DE BLOCK DE CONCRETO DE 12 CM, ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, SOBRE FIRME DE 0.15 M, CON TAPA DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR F'C=250 KG/CM2 1.00 PZA DE INTERCONEXIÓN DE TUBERÍA DE HASTA 30 CM (10") DE DIÁMETRO A POZO DE VISITA EXISTENTE, 21.00 PZA DE CONEXIÓN SANITARIA DE DESCARGA DOMICILIARIA EXISTENTE A TUBERIA NUEVA DE DRENAJE CON TUBERÍA PEAD PARA ALCANTARILLADO SANITARIO DE 6" HASTA 6.00 M DE DISTANCIA A LA TUBERIA NUEVA, RELLENOS Y ACARREOS: 43.43 M3 DE RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), COMPACTADA AL 90% DE SU PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO (P.V.S.M.) CON BAILARINA, EN CAPAS DE 20 CM., 132.52 M3 DE ACARREO TOTAL EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y O SOBRESANTES A CUALQUIER DISTANCIA AL TIRADOR AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN, ALBAÑILERIAS: 28.01 M2 DE REPOSICION DE PAVIMENTO DE 15 CM DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F'C = 250 KG/CM2, LIMPIEZA: 275.73 M2 DE LIMPIEZA GENERAL EN PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS, PAVIMENTOS Y REDES, PREVIA A LA ENTREGA DE LA OBRA, INCLUYE: RETIRO DE LOS MATERIALES, 1.00 PZA DE LETRERO DE ENTREGA DE LA OBRA DE 0.90 X 1.20 M LA PARTE SUPERIOR ESTARÁ A 1.80 M DE ALTURA, SE EMPOTRARÁ AL TERRENO 60 CM, FABRICADO BASE DE LÁMINA NEGRA LISA CALIBRE 18, PTR DE 1 1/2 X 1 1/2" CALIBRE 14 PARA MARCO Y POSTES, FIJADO AL TERRENO CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C= 150 KG/CM2, PINTADO CON ESMALTE COMEX 100 COLOR BLANCO.

Table with 4 columns: SUB-CLASIFICACIÓN, MODALIDAD DE PROYECTO, MODALIDAD DE EJECUCIÓN, CONTRATO No., FECHA PROGRAMADA DE INICIO, FECHA DE INICIO REAL, METAS ALCANZADAS, INCIDENCIA DEL PROYECTO, RUBRO DE GASTO ART.33 LCF, FECHA DE CONTRATO, FECHA PROGRAMADA DE TERMINO, FECHA DE CONCLUSIÓN, BENEFICIARIOS. Includes values like 'DRENAJE SANITARIO (OIR)', 'REHABILITACIÓN', 'CONTRATO', 'COP/MS/079/R33-FAISMUN/019-2023', '21 DE NOVIEMBRE DE 2023', '124.52 ML', '18 HABITANTES'.

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL CONTRATO N° COP/MS/079/R33-FAISMUN/019-2023, DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023, DE LA OBRA DENOMINADA: "REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACIÓN BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE MINA Y FARO DE CORTEZ"



Handwritten signatures and notes on the left side of the page.

Vertical stamp on the right side: 'REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS URBANAS E INTEROCÉANICAS Mpio. Salina Cruz Dto. Tehuantepec Oax. 2022-2024'.



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA
RAMO 33, FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

EJERCICIO FISCAL 2023

Table with 4 columns: APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS, IMPORTE AUTORIZADO, IMPORTE EJERCIDO, SALDO. Rows include RAMO 33 FONDO III, RAMO 33 FONDO IV, RAMO 2B, APORTACIÓN ESTATAL, BENEFICIARIOS, APORTACION FEDERAL, OTROS, and a TOTAL row.

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 18:10 HRS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

DATOS DE LA EMPRESA

NOMBRE DE LA EMPRESA: GRUPO CORPORATIVO JUJUVA S.A DE C.V.
RESPONSABLE: C. ROSA BELIA SANTIAGO SUÁREZ
CARGO: ADMINISTRADOR ÚNICO
R.F.C. GCJ1511267F2
IDENTIFICACIÓN FOLIO IFE: 0683070378773
DIRECCIÓN: AVENIDA TAMPICO No EXT. 22, No INT. TERCER PISO LOCAL 3, COLONIA HEROES DE NACAZARI, SALINA CRUZ, OAXACA. C.P. 70600

DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA
No. A-1050-I
FELIPE VALDIVIESO RASGADO
INGENIERO CIVIL
Ced.,Prof. 2022309

GRUPO CORPORATIVO JUJUVA SA DE CV

CONTRATISTA

C. ROSA BELIA SANTIAGO SUÁREZ
ADMINISTRADOR ÚNICO
CP 70600 SALINA CRUZ, OAX.
GRUPO CORPORATIVO JUJUVA S.A DE C.V.

ING. FELIPE VALDIVIESO RASGADO
D.R.O. DEL CONTRATISTA
CED. PROF. 2022309 CLASIFICACION A-1050-I

RECIBE LA OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SALINA CRUZ
DISTRITO DE TEHUANTEPEC, OAXACA

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO PROCURADORA Y HACENDARIA

REGIDOR DE HACIENDA

C. DANIEL MENDEZ SOSA

C. CIBELES CHÍNAS DE LA CRUZ

C. SANTIAGO PÉREZ DÍAZ

TESORERO MUNICIPAL

REGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANAS E INTEROCEANICAS

C. LUIS LÓPEZ VÁSQUEZ

C. ADELA MORENO MENDOZA

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL CONTRATO N° COP/MS/C/079/R33-FAISMUN/019-2023, DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023, DE LA OBRA DENOMINADA: "REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACIÓN BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE MINA Y FARO DE ORO"