



ARQ. ANTONIO HERNANDEZ LIMA

Calzada Manuel Ruiz 128. Int. 9. Col. Reforma. Oaxaca de Juárez, Oaxaca. 68058

Tel. 951 50 2 50 62 Cel. 951 135 25 62

Correo electrónico: ahl_mx18@yahoo.com.mx R.F.C. HELA710126UQ1



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA
RAMO GENERAL 33; FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)
EJERCICIO FISCAL 2023

EN LA LOCALIDAD DE SALINA CRUZ, MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 07:00 HRS. DEL DÍA 15 DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, REUNIDOS EN LA LOCALIDAD DE SALINA CRUZ, EN LA COL. LA HACIENDA SITIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA OBRA: "CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO SOSA REYES, C.C.T. CON CLAVE 20DPR2773J", LOS C. DANIEL MENDEZ SOSA, CIBELES CHIÑAS DE LA CRUZ, SANTIAGO PÉREZ DIAZ, ADELA MORENO MENDOZA Y LUIS LOPEZ VASQUEZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO PROCURADORA Y HACENDARIA, REGIDOR DE HACIENDA, REGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANAS E INTEROCÉANICAS Y TESORERO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ Y EL C. ANTONIO HERNANDEZ LIMA, EN SU CARACTER DE PERSONA FÍSICA, CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO SOSA REYES, C.C.T. CON CLAVE 20DPR2773J".

UBICACIÓN:
ESTADO: (20) OAXACA
REGIÓN: (03) ISTMO
DISTRITO: (028) TEHUANTEPEC
MUNICIPIO: (079) SALINA CRUZ
LOCALIDAD: (001) SALINA CRUZ (COLONIA LA HACIENDA)
UBICACIÓN: CALLE LOS MANGOS, S/N, COLONIA LA HACIENDA
DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO GENERAL 33; FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)
No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN: MSC/079/R33-FAISMUN/OF-AUT/034-2023 **FECHA:** 26 DE OCTUBRE DEL 2023
No. OFICIO DE NOTIFICACIÓN: MSC/079/R33-FAISMUN/OF-AUT/034-2023
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

CONSTRUCCION DE TECHADO. **PRELIMINARES:** Con 1.00 pza de Letrero de identificación de la obra de 1.22 x 1.22 m a base de lámina negra lisa calibre 18, marco de ángulo estructural de 1 1/2" x 3/16", dos postes de PTR de 1 1/2" x 1 1/2" calibre 14", excavación de 30x30x60 cm, fijado de postes al terreno con concreto hecho en obra a mano de f'c=150KG/CM2; **413.58 M2** de Trazo del terreno, incluye: mano de obra, materiales y herramientas necesarias para su ejecucion **60.00 M** de Corte de concreto sobre firme existente por medio de cortadora para concreto de disco diamante; **13.40 M2** de Demolición de firme de concreto simple por medios manuales, hasta 12 cm de espesor; **CIMENTACION: 33.75 M3** de excavacion por medios manuales de 0 a 1.50 mts de profundidad para alojar cimentacion; **15.53 M3** de acarreo de escombros producto de la excavacion para zapatas, posterior movimiento en camion volteo a 3 km de lugar que ocupa la obra; **22.50 M2** de plantilla de concreto hecho en obra f'c=150 kg/cm2 de 8 cm de espesor promedio; **10.00 PZA** de fabricacion de zapata de concreto aislada, seccion 1.50 m x 1.50 m, h=0.30, h=0.20 f'c=200kg/cm2 reforzada con parrilla doble de varilla de 1/2" @ 20 en ambas direcciones; **10.00 PZA** de fabricacion de dado de concreto seccion 0.60 m x 0.60 m x 1.20 m, f'c = 200 kg/cm2 acabado comun reforzado con 8 varillas de 1/2", estribos de 3/8" @ 15 cm en el perimetro; **ESTRUCTURA: 22.01 M3** relleno con material producto de la excavacion, compactada en 20 cm de espesor; **45 M** Fabricación de columna (4.50 metros de altura) f'c=200 kg/cm2 diametro de 40 cm reforzada con 8 varillas de 1/2" estribos de varilla 3/8" @ 20 cm, en el perimetro; **22.50 M2** Reposicion de firme de concreto, hecho en obra f'c=150 kg/cm2 de 10 cm de espesor acabado escobillado; **HERREÑAS: 10.00 PZA** Suministro y colocacion de placa metalica de 1/2" en capitel de columnas de seccion 30 cm x 40 cm; **96.00 M2** de desmontaje de cubierta metalica **413.58 M2**; suministro e instalacion de lamina engorgolable zintro alumin calibre 22; **3.00 PZA** fabricacion de cercha poligonal a 4 puntos, de 60 cm peralte y 25 cm de ancho; **1.00 PZA** de Letrero de entrega de la obra de 0.90 x 1.20 m, la parte superior estará a 1.80 m de altura, se empotrará al terreno de 60 cm. fabricado a base de lamina negra lisa calibre 18, PTR de 1 1/2 x 1 1/2" calibre 14 para marco y postes, fijado al terreno con concreto hecho en obra de f'c=150 kg/cm2, pintado con esmalte comex 100 color blanco, incluye: mano de obra, equipo menor, acarreos, equipo de seguridad, colocacion del letrero y suministro e instalacion de vinil autoadherible con texto proporcionado por la supervision.

SUBCLASIFICACION	PRIMARIA U HOMOLOGA (TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA)	
MODALIDAD DE PROYECTO	CONSTRUCCION	INCIDENCIA DEL PROYECTO
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	CONTRATO	RUBRO DEL GASTO ART. 33 L OF
CONTRATO	COP/MS/079/R33-FAISMUN/024-2023	FECHA DE CONTRATO:
FECHA PROGRAMADA DE INICIO	30 DE NOVIEMBRE	FECHA PROGRAMADA DE TERMINO:
FECHA DE INICIO REAL:	30 DE NOVIEMBRE	FECHA DE CONCLUSION:
METAS ALCANZADAS	413.58 M2	BENEFICIARIOS:

DIR. DIRECTA	IBE INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO
	29 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023
	29 DE DICIEMBRE DE 2023
	29 DE DICIEMBRE DE 2023
	64 HABITANTES

HERLIM
ANTONIO HERNANDEZ LIMA
PROFESOR DE INGENIERIA CIVIL
MANUEL RUIZ NO. 128 INT. 9 COL. REFORMA OAXACA C.P. 68050
FECHA DE INICIO REAL:
METAS ALCANZADAS

(Handwritten signature)
RESERVA DE DERECHOS
URBANAS E INTEROCÉANICAS
Mpio. Salina Cruz, Oax. 2022-2024

TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. Salina Cruz, Oax. 2022-2024
MANUEL RUIZ MORALES
INGENIERO CIVIL
CED. PROF. DNO. A. TALL. 27187
Oax. 2022-2024



ARQ. ANTONIO HERNANDEZ LIMA

Calzada Manuel Ruiz 128. Int. 9. Col. Reforma. Oaxaca de Juárez, Oaxaca. 68050

Tel. 951 50 2 50 62 Cel. 951 135 25 62

Correo electrónico: ahl_mx18@yahoo.com.mx R.F.C. HELA710126UQ1

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA
RAMO GENERAL 33; FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)
EJERCICIO FISCAL 2023

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$ 1,207,719.98	\$ 1,207,719.98	\$ -
RAMO 33 FONDO IV	\$ -	\$ -	\$ -
RAMO 28	\$ -	\$ -	\$ -
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)	\$ -	\$ -	\$ -
BENEFICIARIOS	\$ -	\$ -	\$ -
APORTACION FEDERAL (ESPECIFICAR)	\$ -	\$ -	\$ -
OTROS	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 1,207,719.98	\$ 1,207,719.98	\$ -

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 07:53 HRS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON

ENTREGA LA OBRA:

DATOS DE LA EMPRESA

NOMBRE DE LA EMPRESA: ANTONIO HERNÁNDEZ LIMA
 RESPONSABLE: C. ANTONIO HEERNÁNDEZ LIMA
 CARGO: PERSONA FÍSICA
 R.F.C.: HELA710126UQ1
 IDENTIFICACIÓN FOLIO IFE: 1719000990475
 DIRECCIÓN: CALZADA MANUEL RUIZ N° EXT. 128 N° INT. 9, P.A. COL. REFORMA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA C.P. 68050.

CONTRATISTA

C. ING. MIGUEL ANGEL RUIZ MARTINEZ
 D.R.O. DEL CONTRATISTA
 CED. PROF. 1527180 CLASIFICACIÓN A -744-1

RECIBE LA OBRA
 POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SALINA CRUZ
 DISTRITO DE TEHUANTEPEC, OAXACA

SINDICATURA
 SINDICO PROCURADOR AY HACIENDARIA
 Y HACIENDARIA
 Mpio. Salina Cruz
 C. OIBELIS CHINAS DE LA CRUZ
 Oax.
 2022-2024

REGIDOR DE HACIENDA

C. SANTIAGO PÉREZ DIAZ

REGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS
 URBANAS E INTERCOMUNALES

C. ADELA MORENO MENDOZA

ANTONIO HERNANDEZ
 LIMA
 C. ANTONIO HEERNÁNDEZ LIMA
 PERSONA FÍSICA

ANTONIO HERNANDEZ LIMA

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. DANIEL MÉNDEZ SOSA

TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS LÓPEZ VÁSQUEZ

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, DEL CONTRATO N° COP/MS/079/R33-FAISMUN/024-2023 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO SOSA REYES, C.C.T. CON CLAVE 20DPR2773J"