



ARQ. ANTONIO HERNANDEZ LIMA

Calzada Manuel Ruiz 128. Int. 9. Col. Reforma. Oaxaca de Juárez, Oaxaca. 68050

Tel. 951 50 2 50 62 Cel. 951 135 25 62

Correo electrónico: ahl\_mx18@yahoo.com.mx R.F.C. HELA710126UQ1

PRESIDENCIA MUNICIPAL Mpio. Salina Cruz, Dto. Tehuantepec Oax. 2022-2024

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA
RAMO GENERAL 33; FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) EJERCICIO FISCAL 2023

EN LA LOCALIDAD DE SALINA CRUZ, MUNICIPIO DE SALINA CRUZ; DISTRITO DE TEHUANTEPEC, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 07:00 HRS. DEL DIA 15 DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, REUNIDOS EN LA LOCALIDAD DE SALINA CRUZ, EN LA COL HIDALGO ORIENTE SITIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA OBRA: "CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA C.C.T. 20DST0166D", LOS C.DANIEL MENDEZ SOSA, CIBELLES CHIÑAS DE LA CRUZ, SANTIAGO PEREZ DIAZ, ADELA MORENO MENDOZA Y LUIS LOPEZ VASQUEZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO PROCURADORA Y HACENDARIA, REGIDOR DE HACIENDA, REGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANAS E INTEROCEANICAS Y TESORERO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ Y EL C. ANTONIO HERNANDEZ LIMA, EN SU CARACTER DE PERSONA FISICA, CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN FISICA DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA C.C.T. 20DST0166D".

UBICACIÓN:
ESTADO: (20) OAXACA
REGIÓN: (03) ISTMO
DISTRITO: (028) TEHUANTEPEC
MUNICIPIO: (079) SALINA CRUZ
LOCALIDAD: (001) SALINA CRUZ (COLONIA HIDALGO ORIENTE)
UBICACIÓN: PROLONGACIÓN LAZARO CARDENAS S/N, COLONIA HIDALGO ORIENTE

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO GENERAL 33; FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN: MSC/079/R33-FAISMUN/OF-AUT/030-2023 FECHA: 13 DE OCTUBRE DEL 2023

No. OFICIO DE NOTIFICACIÓN: MSC/079/R33-FAISMUN/OF-AUT/030-2023

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

CONSTRUCCION DE TECHADO. PRELIMINARES: Con 1.00 pza de Letrero de identificación de la obra de 1.22 x 1.22 m a base de lámina negra lisa calibre 18, marco de ángulo estructural de 1 1/2" x 3/16", dos postes de PTR de 1 1/2" x 1 1/2" calibre 14", excavación de 30x30x60 cm, fijado de postes al terreno con concreto hecho en obra a mano de f'c=150KG/CM2; 737.88 M2 de Trazo del terreno, incluye: mano de obra, materiales y herramientas necesarias para su ejecución; 66.00 m de Corte de concreto sobre firme existente por medio de cortadora de disco diamante; 27.23 m2 de Demolición de firme de concreto simple por medios manuales, hasta 12 cm de espesor; CIMENTACION: 53.07943 M3 de excavacion por medios manuales de 0 a 1.50 mts de profundidad para alojar cimentacion; 27.20 m3 de acarreo de escombro producto de la excavacion para zapatas, posterior movimiento en camion volteo a 3 km de lugar que ocupa la obra; 40.50 m2 de plantilla de concreto hecho en obra f'c=150 kg/cm2 de 8 cm de espesor promedio; 18.00 PZA de fabricacion de zapata de concreto aislada, seccion 1.50 m x 1.50 m, h=0.30, h=0.20 f'c=200kg/cm2 reforzada con parrilla doble de varilla de 1/2 @ 20 en ambas direcciones; 18.00 PZA de fabricacion de dado de concreto seccion 0.60 m x 0.60 m x 1.20 m, f'c = 200 kg/cm2 acabado comun reforzado con 8 varillas de 1/2", estribos de 3/8" @ 15 cm en el perimetro; 63.26 M3 relleno con material producto de la excavacion, compactada en 20 cm de espesor; ESTRUCTURA: 81.00 M Fabricación de columna (4.50 metros de altura) f'c=200 kg/cm2 diametro de 40 cm reforzada con 8 varillas de 1/2" estribos de varilla 3/8" @ 20 cm, en el perimetro; 27.23 M2 Reposición de firme de concreto hecho en obra f'c=150 kg/cm2 de 10 cm de espesor acabado escobillado; HERRERÍAS: 18.00 PZA Suministro y colocacion de placa metalica de 1/2" en capitel de columnas de seccion 30 cm x 40 cm; 737.88 M2 suministro e instalacion de lamina engagolable zintro alumcalibre 22; 4.00 PZA fabricacion de cercha poligonal a 4 puntos, de 70 cm peralte y 30 cm de ancho; 1.00 PZA de Letrero de entrega de la obra de 0.90 x 1.20 m, la parte superior estará a 1.80 m de altura, se empotrará al terreno de 60 cm fabricado a base de lamina negra lisa calibre 18, PTR de 1 1/2 x 1 1/2" calibre 14 para marco y postes, fijado al terreno con concreto hecho en obra de f'c=150 kg/cm2, pintado con esmalte comex 100 color blanco, incluye: mano de obra, equipo menor, acarreos, equipo de seguridad, colocacion del letrero y suministro e instalacion de vinil autoadherible con texto proporcionado por la supervision.

Table with columns: SUBCLASIFICACION, MODALIDAD DE PROYECTO, MODALIDAD DE EJECUCIÓN, CONTRATO No., FECHA PROGRAMADA DE INICIO, FECHA DE INICIO REAL, METAS ALCANZADAS, PRIMARIA U HOMOLOGA (TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA), CONSTRUCCION, CONTRATO, COP/MS/079/R33-FAISMUN/028-2023, 29 DE NOVIEMBRE DE 2023, 29 DE NOVIEMBRE DE 2023, 737.88 M2, INCIDENCIA DEL PROYECTO, RUBRO DEL GASTO ART.33 LCF, FECHA DE CONTRATO, FECHA PROGRAMADA DE TERMINO, FECHA DE CONCLUSION, BENEFICIARIOS, DIR. DIRECTA, TBE: INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO, 28 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023, 28 DE DICIEMBRE DE 2023, 28 DE DICIEMBRE DE 2023, 140 HABITANTES

HERLIM
ANTONIO HERNANDEZ LIMA
MANUEL RUIZ No 128 INT 9
COL. REFORMA OAXACA
1 A LA 2 C.P. 68050

REGIDURIA DE HACIENDA
Mpio. Salina Cruz,
Dto. Tehuantepec,
Oax.
2022-2024

SECRETARIA MUNICIPAL
Mpio. Salina Cruz,
Dto. Tehuantepec,
Oax.

REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS URBANAS E INTEROCEANICAS
Mpio. Salina Cruz,
Dto. Tehuantepec,
Oax.
CED. PRO. DPO (A-74)



ARQ. ANTONIO HERNANDEZ LIMA

Calzada Manuel Ruiz 128. Int. 9. Col. Reforma. Oaxaca de Juárez, Oaxaca. 68050

Tel. 951 50 2 50 62 Cel. 951 135 25 62

Correo electrónico: ahl\_mx18@yahoo.com.mx R.F.C. HELA710126UQ1

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA**  
**RAMO GENERAL 33; FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS**  
**DEMARCAACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL(FAISMUN)**

**EJERCICIO FISCAL 2023**  
**ESTRUCTURA FINANCIERA**

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$ 1,958,356.17	\$ 1,958,356.17	\$ -
RAMO 33 FONDO IV	\$ -	\$ -	\$ -
RAMO 28	\$ -	\$ -	\$ -
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)	\$ -	\$ -	\$ -
BENEFICIARIOS	\$ -	\$ -	\$ -
APORTACION FEDERAL (ESPECIFICAR)	\$ -	\$ -	\$ -
OTROS	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,958,356.17</b>	<b>\$ 1,958,356.17</b>	<b>\$ -</b>

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 07:45 HRS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

**ENTREGA LA OBRA:**

**DATOS DE LA EMPRESA**

NOMBRE DE LA EMPRESA: ANTONIO HERNÁNDEZ LIMA  
 RESPONSABLE: C. ANTONIO HERNÁNDEZ LIMA  
 CARGO: PERSONA FÍSICA  
 R.F.C: HELA710126UQ1

IDENTIFICACIÓN: 1719000990475  
 DIRECCIÓN: CALZADA MANUEL RUIZ N° EXT.128 N° INT. 9, P.A. COL. REFORMA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, C.P. 68050.

ANTONIO HERNANDEZ LIMA  
 MANUEL RUIZ 128 INT 9  
 COL REFORMA OAXACA DE JUAREZ  
 OAXACA C.P. 68050  
 C. ANTONIO HERNANDEZ LIMA

PERSONA FÍSICA  
 ANTONIO HERNANDEZ LIMA

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 Mpio. Salina Cruz,  
 Dto. Tehuantepec,  
 C. DANIEL MÉNDEZ ROSA  
 2022-2024

**TESORERO MUNICIPAL**  
 C. LUIS LÓPEZ VÁSQUEZ  
 2022-2024

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, DEL CONTRATO N° COP/MS/079/R33-FAISMUN/028-2023 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA C.C.T. 20DST0166D"

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 Mpio. Salina Cruz,  
 Dto. Tehuantepec,  
 2022-2024

**CONTRATISTA**

C. ING. MIGUEL ÁNGEL RUIZ MARTÍNEZ  
 D.R.O. DEL CONTRATISTA  
 CED. PROF. 1527187 CLASIFICACIÓN A-744-I

**RECIBE LA OBRA**

POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SALINA CRUZ  
 DISTRITO DE TEHUANTEPEC, OAXACA  
 SINDICO PROCURADORA Y HACENDARIA  
 Mpio. Salina Cruz  
 Dto. Tehuantepec  
 Oax.  
 2022-2024

C. CIBELÉS CHINÁS DE LA CRUZ

*Miguel Ángel Ruiz Martínez*  
 ingeniero civil



**REGIDURÍA DE HACIENDA**  
 Mpio. Salina Cruz,  
 Dto. Tehuantepec  
 Oax.  
 2022-2024

**REGIDOR DE HACIENDA**

C. SANTIAGO PÉREZ DÍAZ

**REGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS URBANAS E INTEROCÉANICAS**

C. ADELA MORENO MENDOZA

**REGIDURÍA DE OBRAS PÚBLICAS URBANAS E INTEROCÉANICAS**  
 Mpio. Salina Cruz,  
 Dto. Tehuantepec,  
 Oax.  
 2022-2024