



ARQ. ANTONIO HERNANDEZ LIMA

Calzada Manuel Ruiz 128. Int. 9. Col. Reforma. Oaxaca de Juárez, Oaxaca. 68050

Tel. 951 50 2 50 62 Cel. 951 135 25 62

Correo electrónico: ahl_mx18@yahoo.com.mx R.F.C. HELA710126UQ1



PRÉSIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Salina Cruz
Dist. Tehuantepec
Oax.
2022-2024

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA
RAMO GENERAL 33; FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)
EJERCICIO FISCAL 2023

EN LA LOCALIDAD DE SALINA CRUZ, MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 08:01 HRS. DEL DIA 16 DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, REUNIDOS EN LA LOCALIDAD DE SALINA CRUZ, EN LA COL. CENTRO SITIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA OBRA: "CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MATUTINA LEONA VICARIO, C.C.T. 20DPR0387C", LOS C.DANIEL MENDEZ SOSA, CIBELÉS CHIÑAS DE LA CRUZ, SANTIAGO PÉREZ DÍAZ, ADELA MORENO MENDOZA Y LUIS LOPEZ VASQUEZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO PROCURADORA Y HACENDARIA, REGIDOR DE HACIENDA, REGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANAS E INTEROCEÁNICAS Y TESORERO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ Y EL C. ANTONIO HERNANDEZ LIMA, EN SU CARACTER DE PERSONA FÍSICA, CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MATUTINA LEONA VICARIO, C.C.T. 20DPR0387C".

UBICACIÓN:

ESTADO: (20) OAXACA
REGIÓN: (03) ISTMO
DISTRITO: (028) TEHUANTEPEC
MUNICIPIO: (079) SALINA CRUZ
LOCALIDAD: (001)SALINA CRUZ (COLONIA CENTRO)
UBICACIÓN: AV. MANUEL AVILA CAMACHO, COLONIA CENTRO

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

RAMO GENERAL 33; FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN:

MSC/079/R33-FAISMUN/OF-AUT/033-2023

FECHA: 25 DE OCTUBRE DEL 2023

No. OFICIO DE NOTIFICACIÓN:

MSC/079/R33-FAISMUN/OF-AUT/033-2023

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

CONSTRUCCION DE TECHADO. **PRELIMINARES:** Con 1.00 pza de Letrero de identificación de la obra de 1.22 x 1.22 m a base de lámina negra lisa calibre 18, marco de ángulo estructural de 1 1/2" x 3/16", dos postes de PTR de 1 1/2" x 1 1/2" calibre 14", excavación de 30x30x60 cm, fijado de postes al terreno con concreto hecho en obra a mano de f'c=150KG/CM2; **714.00 M2** de Trazo del terreno, incluye: mano de obra, materiales y herramientas necesarias para su ejecucion; **100.80 m** de Corte de concreto sobre firme existente por medio de cortadora para concreto de disco diamante; **44.80 m2** de Demolición de firme de concreto simple por medios manuales, hasta 12 cm de espesor; **CIMENTACION 89.60 M3** de excavacion por medios manuales de 0 a 2 mts de profundidad para alojar cimentacion; **34.46 m3** de acarreo de escombros producto de la excavacion para zapatas, posterior movimiento en camion volteo a 3 km de lugar que ocupa la obra; **42.00 m2** de plantilla de concreto hecho en obra f'c=150 kg/cm2 de 8 cm de espesor promedio; **14.00 pza** de fabricacion de zapata de concreto aislada, seccion 2.00 m x 1.50 m, h=0.40, h=0.20 f'c=200kg/cm2 reforzada con parrilla doble de varilla de 3/4 @ 20 en ambas direcciones; **14.00 PZA** de fabricacion de dado de concreto seccion 0.70 m x 0.70 m x 1.20 m, f'c = 200 kg/cm2 acabado comun reforzado con 8 varillas de 5/8", estribos de 1/2" @ 15 cm en el perimetro; **50.86311 m3** relleno con material producto de la excavacion, compactada en 20 cm de espesor; **ESTRUCTURA: 91.00 M** Fabricación de columna (6.50 metros de altura) f'c=200 kg/cm2 diametro de 50 cm reforzada con 4 varillas de 3/4 y 4 varillas de 5/8" estribos de varilla 3/8" @ 20 cm, en el perimetro; **44.80 m2** Reposicion de firme de concreto hecho en obra f'c=150 kg/cm2 de 10 cm de espesor acabado escobillado; **HERRERÍAS: 14.00 pza** Suministro y colocacion de placa metalica de 1/2" en capitel de columnas de seccion 30 cm x 40 cm; **714.00 m2** suministro e instalacion de lamina de lamina engagolable zintro alumcalibre 22; **3.00 PZA** fabricacion de cercha poligonal a 4 puntos, de 70 cm peralte y 30 cm de ancho; **1.00 PZA** de Letrero de entrega de la obra de 0.90 x 1.20 m, la parte superior estará a 1.80 m de altura, se empotrará al terreno de 60 cm, fabricado a base de lamina negra lisa calibre 18, PTR de 1 1/2 x 1 1/2" calibre 14 para marco y postes, fijado al terreno con concreto hecho en obra de f'c=150 kg/cm2, pintado con esmalte comex 100 color blanco, incluye: mano de obra, equipo menor, acarreo, equipo de seguridad, colocacion del letrero y suministro e instalacion de vinil autoadherible con texto proporcionado por la supervision.

SUBCLASIFICACION

PRIMARIA U HOMOLOGA (TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA)

MODALIDAD DE PROYECTO

CONSTRUCCION

INCIDENCIA DEL PROYECTO

DIR. DIRECTA

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

CONTRATO

RUBRO DEL GASTO ART.33 LDF

TBE: INFRAESTRUCTURA BASICA DEL

CONTRATO No:

COP/MS/079/R33-FAISMUN/031-2023

FECHA DE CONTRATO:

SECTOR EDUCATIVO

FECHA PROGRAMADA DE INICIO

29 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA PROGRAMADA DE TERMINO

28 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO

FECHA DE INICIO REAL:

29 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA DE CONCLUSION

2023

METAS ALCANZADAS

714 M2

BENEFICIARIOS

28 DE DICIEMBRE DE 2023

28 DE DICIEMBRE DE 2023

440 HABITANTES



1 A LA Z



SINDICATURA
PROCURACION
HACENDARIA
Mpio. Salina Cruz
Dist. Tehuantepec
Oax.
2022-2024



REGIDURÍA DE HACIENDA
Mpio. Salina Cruz,
Dist. Tehuantepec
Oax.
2022-2024



PRÉSIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Salina Cruz,
Dist. Tehuantepec,
Oax.
2022-2024



ARQ. ANTONIO HERNANDEZ LIMA

Calzada Manuel Ruiz 128. Int. 9. Col. Reforma. Oaxaca de Juárez, Oaxaca. 68050

Tel. 951 50 2 50 62 Cel. 951 135 25 62

Correo electrónico: ah_mx18@yahoo.com.mx R.F.C. HELA710126UQ1

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA
RAMO GENERAL 33; FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

EJERCICIO FISCAL 2023

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$ 1,804,163.30	\$ 1,804,163.30	\$ -
RAMO 33 FONDO IV	\$ -	\$ -	\$ -
RAMO 28	\$ -	\$ -	\$ -
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)	\$ -	\$ -	\$ -
BENEFICIARIOS	\$ -	\$ -	\$ -
APORTACION FEDERAL (ESPECIFICAR)	\$ -	\$ -	\$ -
OTROS	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 1,804,163.30	\$ 1,804,163.30	\$ -

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 08:30 HRS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

DATOS DE LA EMPRESA

NOMBRE DE LA EMPRESA: ANTONIO HERNÁNDEZ LIMA
 RESPONSABLE: C. ANTONIO HERNÁNDEZ LIMA
 CARGO: PERSONA FÍSICA
 RFC: HELA710126UQ1
 IDENTIFICACIÓN FOLIO IFE: 1719000990475
 DIRECCIÓN: CALZADA MANUEL RUIZ N° EXT. 128 N° INT. 9, P.A. COL. REFORMA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, C.P. 68050.

CONTRATISTA

C. ING. MIGUEL ANGEL RUIZ MARTINEZ
D.U.O. DEL CONTRATISTA
 CED. PROF. 1527187 CLASIFICACION A -744-I

RECIBE LA OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SALINA CRUZ
 DISTRITO DE TEHUANTEPEC, OAXACA

SINDICO PROCURADORA Y HACENDARIA

C. GIBELLES CHINAS DE LA CRUZ
 Dto. Tehuantepec
 Oax.
 2022-2024

REGIDOR DE HACIENDA

C. SANTIAGO PÉREZ DÍAZ
 Dto. Tehuantepec
 Oax.
 2022-2024

REGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS,
 URBANAS E INTERCOMUNICACIONES

C. ADELA MORENO MENDOZA
 Dto. Tehuantepec
 Oax.
 2022-2024

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. DANIEL MENDOZA ROSA
 Dto. Tehuantepec
 Oax.
 2022-2024

TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS LOPEZ VASQUEZ
 Dto. Tehuantepec
 Oax.
 2022-2024

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, DEL CONTRATO N° COP/MSC/079/R33-FAISMUN/031-2023 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023, DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MATUTINA LEONA VICARIO, C.C.T. 20DPR0387C"