



ARQ. ANTONIO HERNANDEZ LIMA

Calzada Manuel Ruiz 128. Int. 9. Col. Reforma. Oaxaca de Juárez, Oaxaca. 68050

Tel. 951 50 2 50 62 Cel. 951 135 25 62

Correo electrónico: ahl\_mx18@yahoo.com.mx R.F.C. HELA710126UQ1

SINDECATO DE PROCURACIÓN Y HACIENDARIA  
Mpio. Salina Cruz  
Dto. Tehuantepec  
Oax.  
2022-2024

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA**  
**RAMO GENERAL 33; FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)**  
**EJERCICIO FISCAL 2023**

EN LA LOCALIDAD DE SALINA CRUZ, MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 08:00 HRS. DEL DIA 09 DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, REUNIDOS EN LA LOCALIDAD DE SALINA CRUZ, EN LA COL. PIEDRA CUACHI SITIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLE PLATINO"., LOS C. DANIEL MENDEZ SOSA, CIBELES CHIÑAS DE LA CRUZ, SANTIAGO PÉREZ DIAZ, ADELA MORENO MENDOZA Y LUIS LOPEZ VASQUEZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO PROCURADORA Y HACENDARIA, REGIDOR DE HACIENDA, REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS, URBANAS E INTEROCÉANICAS Y TESORERO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ Y EL C. ANTONIO HERNANDEZ LIMA, EN SU CARACTER DE PERSONA FISICA, CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLE PLATINO".

**UBICACIÓN:**  
ESTADO: (20) OAXACA  
REGIÓN: (03) ISTMO  
DISTRITO: (028) TEHUANTEPEC  
MUNICIPIO: (079) SALINA CRUZ  
LOCALIDAD: (001) SALINA CRUZ (COLONIA PIEDRA CUACHI)  
UBICACIÓN: CALLE PLATINO, COLONIA PIEDRA CUACHI.

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
Mpio. Salina Cruz,  
Dto. Tehuantepec,  
Oax.  
2022-2024

**REGIDURÍA DE OBRAS PÚBLICAS URBANAS E INTEROCÉANICAS**  
Mpio. Salina Cruz,  
Dto. Tehuantepec,  
Oax.  
2022-2024

**DATOS GENERALES**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** RAMO GENERAL 33; FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

**No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN:** MSC/079/R33-FAISMUN/OF-AUT/019-2023

**FECHA:** 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

**No. OFICIO DE NOTIFICACIÓN:** MSC/079/R33-FAISMUN/OF-AUT/019-2023

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:**

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE PLATINO **PRELIMINARES:** Con 1.00 pza de Letrero de identificación de la obra de 1.22 x 1.22 m a base de lámina negra lisa calibre 18, marco de ángulo estructural de 1 1/2" x 3/16", dos postes de PTR de 1 1/2" x 1 1/2" calibre 14", excavación de 30x30x60 cm, fijado de postes al terreno con concreto hecho en obra a mano de f'c=150KG/CM2; **7.00 PZA** de poda y/o desrame de arboles; **3.88 m3** de suministro y colocacion de piedra bola a pie de cepa para postes y retenidas; **10.00 pza** de trazo y localizacion de cepas para postes y retenidas; **EXCAVACION: 10.00 PZA** de excavacion de cepas para postes y retenidas en terreno semi-duro; **ELECTRICO: 1.00 pza** de suministro distribucion parado e incado de poste de concreto tipo costa PCR-9-400; **4.00 PZA** de suministro, distribucion, parado y plomeado de postes de concreto PC-12-750, incluye carga y descarga y traslado a pie de cepa (con grua) incluye: mano de obra, equipo y herramienta, todo lo necesario para la buena ejecucion de los trabajos; **6.00 PZA** suministro de materiales y vestido de estructura para baja tension tipo 1 B 1; **6.00 pza** de suministro, de materiales y vestido de estructura en baja tension tipo 1 R 3, **1.00 PZA** de suministro de materiales y vestido de estructura en baja tension tipo 1 P 3; **2.00 PZA** de suministro de materiales e instalacion de retenida tipo RSA en la red de baja tension; **2.00 PZA** de suministro de materiales e instalacion de retenida tipo RBA en la linea de media y baja tension; **1.00 PZA** de suministro de materiales e instalacion de retenida tipo REA en la red, baja tension; **1.00 PZA** de suministro y colocacion de transformador 10 kva. rel. 1 3200-240/120 volts monofasico auto-protogido en media y baja tension tipo costa en acero inoxidable; **1.00 PZA** de suministro y colocacion de proteccion a transformador en media tension ITDA2B **1.00 PZA** de suministro y colocacion de bajante para tierra dispositivo "3k". En los sistemas de tierra de los transformadores; **2.00 PZA** de suministro y colocacion de bajante para tierra dispositivo "K"; **198.66256 PZA** suministro y colocacion de cable de aluminio forrado (2+1) calibre 3/0-1/0; **6.00 PZA** de lampara led mod. axialed t338-1-36-4000-100 lp (con fotocelda); potencia de 100 w, eficiencia 153 lm/w, flujo luminoso 15,300 lumenes reales cuenta con supresor de picos internos de 10 kv, voltaje de entrada 100-277 v, led cchp lumileds luxeon 5050: tc4000 k ( blanco calido proteccion de modulo ip68(sumergible),resistencia a impactos IK-10 (antivandalismo),incluye fotosensor 5 años de garantia en sistema,100,000 hrs de vida util distribucion fotometrica curva tipo II medial: certificado nom-003-SCFI-2014//NOM-031- ENE-2012/certificado paese, altura sugerida de 10 hasta 12 mts, con brazo metalico ced.- 30 de 1.20 mts de longitud por 1.1/ de diametro **1.00 pza** de Letrero de entrega de la obra de 0.90 x 1.20 m, la parte superior estará a 1.80 m de altura, se empotrará al terreno 60 cm. fabricado a base de lamina negra lisa calibre 18, PTR de 1 1/2 x 1 1/2" calibre 14 para marco y postes, fijado al terreno con concreto hecho en obra de f'c=150 kg/cm2,pintado con esmalte comex 100 color blanco, incluye: mano de obra, equipo menor, acarreo, equipo de seguridad, colocacion del letrero y suministro e instalacion de vinil autoadherible con texto proporcionado por la supervision, **TRAMITE ANTE LA CFE 1.00 PZA** de tramite de libranza, pagos de supervision ante la cfe y entrega de documentacion para la recepcion de obra por parte de la CFE.

**SUBCLASIFICACION:** ELECTRIFICACIÓN (OIR)  
**MODALIDAD DE PROYECTO:** AMPLIACION  
**MODALIDAD DE EJECUCIÓN:** CONTRATO  
**CONTRATO No.:** 00P/MS/079/R33-FAISMUN/032-2023  
**FECHA PROGRAMADA DE INICIO:** 02 DE DICIEMBRE  
**FECHA DE INICIACIÓN:** 02 DE DICIEMBRE  
**ANTONIO HERNANDEZ LIMA**  
METAS ALCANZADAS DEL RUIZ No 128 INT 9 COL. REFORMA, OAXACA C.P. 68050 4 POSTES

**INCIDENCIA DEL PROYECTO:**  
**RUBRO DEL GASTO ART.33 LCF**  
**FECHA DE CONTRATO:**  
**FECHA PROGRAMADA DE TERMINO:**  
**FECHA DE CONCLUSIÓN:**  
**BENEFICIARIOS**

**DIR. DIRECTA:**  
**ELE.ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES**  
**01 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023**  
**21 DE DICIEMBRE DE 2023**  
**21 DE DICIEMBRE DE 2023**  
**24 HABITANTES**

**REGIDURÍA DE HACIENDA**  
Mpio. Salina Cruz,  
Dto. Tehuantepec,  
Oax.  
2022-2024

**TESORERÍA MUNICIPAL**  
Mpio. Salina Cruz,  
Dto. Tehuantepec,  
Oax.  
2022-2024



ARQ. ANTONIO HERNANDEZ LIMA

Calzada Manuel Ruiz 128. Int. 9. Col. Reforma. Oaxaca de Juárez, Oaxaca. 68050

Tel. 951 50 2 50 62 Cel. 951 135 25 62

Correo electrónico: ahl\_mx18@yahoo.com.mx R.F.C. HELA710126UQ1

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA**  
**RAMO GENERAL 33; FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS**  
**DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)**  
**EJERCICIO FISCAL 2023**

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$ 505,760.60	\$ 505,760.60	\$ -
RAMO 33 FONDO IV	\$ -	\$ -	\$ -
RAMO 28	\$ -	\$ -	\$ -
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)	\$ -	\$ -	\$ -
BENEFICIARIOS	\$ -	\$ -	\$ -
APORTACION FEDERAL (ESPECIFICAR)	\$ -	\$ -	\$ -
OTROS	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 505,760.60</b>	<b>\$ 505,760.60</b>	<b>\$ -</b>

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO.

LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 08:50 HRS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

**DATOS DE LA EMPRESA**

NOMBRE DE LA EMPRESA: ANTONIO HERNÁNDEZ LIMA  
 RESPONSABLE: C. ANTONIO HEERNÁNDEZ LIMA  
 CARGO: PERSONA FÍSICA  
 R.F.C.: HELA710126UQ1  
 IDENTIFICACIÓN FOLIO IFE: 1719008990475  
 DIRECCIÓN: CALZADA MANUEL RUIZ N° EXT. 128 N° INT. 9, P.A. COL. REFORMA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, C.P. 68050

**ENTREGA LA OBRA:**

**CONTRATISTA**

C. ING. MIGUEL ANGEL RUIZ MARTINEZ  
 D.R.O. DEL CONTRATISTA  
 CED. PROF. 1527187 CLASIFICACION A-744-I

**RECIBE LA OBRA**  
 POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SALINA CRUZ  
 DISTRITO DE TEHUANTEPEC, OAXACA

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. DANIEL MÉNDEZ SOSA  
 Dto. Tehuantepec

TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS LÓPEZ VÁSQUEZ  
 Dto. Tehuantepec  
 Oax.  
 2022-2024

SINDICO PROCURADORA Y HACIENDARIA

C. CIBELÉS CHINAS DE LA CRUZ  
 Mpio. Salina Cruz  
 Dto. Tehuantepec  
 Oax.  
 2022-2024

REGIDURÍA DE HACIENDA

C. SANTIAGO PÉREZ DÍAZ  
 Dto. Tehuantepec

REGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS URBANAS E INTEROCÉANICAS

C. ADELA MORENO MENDOZA  
 Dto. Tehuantepec  
 Oax.  
 2022-2024

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, DEL CONTRATO N° COP/MSC/079/R33-FAISMUN/082-2023 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2023, DE LA OBRA DENOMINADA "AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLE PLATINO"

REGIDURÍA DE OBRAS PÚBLICAS URBANAS E INTEROCÉANICAS  
 Mpio. Salina Cruz,  
 Dto. Tehuantepec,  
 Oax.  
 2022-2024