



ARQ. ANTONIO HERNANDEZ LIMA

Calzada Manuel Ruiz 128. Int. 9. Col. Reforma. Oaxaca de Juárez, Oaxaca. 68050

Tel. 951 50 2 50 62 Cel. 951 135 25 62
Correo electrónico: ahl_mx18@yahoo.com.mx R.F.C. HELA710126UQ1



TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. Salina Cruz,
Dtto. Tehuantepec,
Oax.
2022-2024

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA
RAMO GENERAL 33; FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL(FAISMUN) EJERCICIO FISCAL 2023

EN LA LOCALIDAD DE SALINA CRUZ, MUNICIPIO DE SALINA CRUZ; DISTRITO DE TEHUANTEPEC, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 17:00 HRS. DEL DIA 17 DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, REUNIDOS EN LA LOCALIDAD DE SALINA CRUZ, EN LA COL. EL MIRADOR SITIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION DE LA CALLE MIRAMAR Y CALLE RAMON QUIJANO".

UBICACIÓN:
ESTADO: (20) OAXACA
REGIÓN: (03) ISTMO
DISTRITO: (028) TEHUANTEPEC
MUNICIPIO: (079) SALINA CRUZ
LOCALIDAD: (001)SALINA CRUZ (COLONIA EL MIRADOR)
UBICACIÓN: CALLE MIRAMAR Y CALLE RAMON QUIJANO, COLONIA EL MIRADOR.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Salina Cruz,
Dtto. Tehuantepec,
Oax.




SINDECATO DE TRABAJADORES DE LA
AGRICULTURA
PROCESAMIENTO DE
HACIENDARIA
Mpio. Salina Cruz,
Dtto. Tehuantepec,
Oax.
2022-2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO GENERAL 33; FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL(FAISMUN)
No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN: MSC/079/R33-FAISMUN/OF-AUT/021-2023
No. OFICIO DE NOTIFICACIÓN: MSC/079/R33-FAISMUN/OF-AUT/021-2023
FECHA: 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION. PRELIMINARES: Con 1 pza de Letrero de identificación de la obra de 1.22 x 1.22 m a base de lámina negra lisa calibre 18, marco de ángulo estructural de 1 1/2" x 3/16", dos postes de PTR de 1 1/2" x 1 1/2" calibre 14", excavación de 30x30x60 cm, fijado de postes al terreno con concreto hecho en obra a mano de f'c=150KG/CM2; 19 PZA de poda y/o desrame de arboles; 14 pza de trazo y localizacion de cepas para postes y retenidas; 5.40m3 de suministro y colocacion de piedra bola a pie de cepa para postes y retenidas; EXCAVACION: 14.00 PZA de excavacion de cepas para postes y retenidas en terreno duro; ELECTRICO: 4.00 PZA de suministro, distribucion parado y plomeado de postes de concreto PC-12-750; 3.00 PZA de suministro, distribucion, parado e incado de poste de concreto tipo costa PCR-9-400 tipo costa para retenidas; 1.00 PZA de suministro de materiales y vestido de estructura en media tension, convertir en tipo VS20; 2.00 PZA de suministro de materiales y vestido de estructura en media tension tipo 1R3, 1.00 PZA de suministro de materiales y vestido de estructura en baja tension tipo 1P3; 3.00 PZA de suministro de materiales y vestido de estructura en baja tension tipo R3/R3; 1.00 PZA de suministro de materiales y vestido de estructura para baja tension tipo 1B1, como soporte para las acometidas; 4.00 PZA de suministro de materiales e instalacion de retenida tipo RSA en la red de baja tension; 2.00 PZA de suministro de materiales e instalacion de retenidas tipo RBA en la linea de media y baja tension; 1 PZA de suministro de materiales e instalacion de equipo de protección en el ramal de media tension 2F-2H con C.C.F ; 1 PZA de suministro y colocacion de transformador 15 kva. rel. 13200-240/120 volts monofasico auto-protegido en media y baja tension tipo costa en acero inoxidable; 1 PZA de suministro y colocacion de proteccion a transformador en media tension 1TR2B; 5 PZA de suministro y colocacion de bajante para tierra dispositivo "K"; 1 PZA de suministro y colocacion de bajante para tierra dispositivo "3k" para transformador; 87.28 KGS de suministro y colocacion de cable de cobre desnudo calibre 1/0 M.T. 148.50 mts. (2F-2H); 280.01326 MTS. de suministro y colocacion de cable de aluminio forrado (2+1) calibre (3/0-1/0); 14.00 PZA de lampara led mod. axialed T338-1-36-4000-100-LP(con fotocelda); potencia de 100 w. eficiencia 153 m/w. Flujo luminoso 15,300 lumenes reales cuenta con supresor de picos internos de 10 KV. voltaje de entrada 100-277 V. LED chip lumileds luxeon 5050: TC 4000 k (blanco calido protección de módulo IP68 (sumergible). Resistencia a impactos IK-10 (antivandalismo); 1 PZA de Letrero de entrega de la obra de 0.90 x 1.20 m, la parte superior estará a 1.80 m de altura, se empotrará al terreno de 60 cm. fabricado a base de lamina negra lisa calibre 18, PTR de 1 1/2 x 1 1/2" calibre 14 para marco y postes, fijado al terreno con concreto hecho en obra de f'c=150 kg/cm2,pintado con esmalte comex 100 color blanco; TRAMITE ANTE LA CFE: 1 Lote de tramite de libranza, pagos de supervicion ante la cfe y entrega de documentacion para la recepcion de obra por parte de la CFE.

Table with 3 columns: SUBCLASIFICACION, MODALIDAD DE PROYECTO, MODALIDAD DE EJECUCIÓN, CONTRATO No., FECHA PROGRAMADA DE INICIO, FECHA DE INICIO REAL, METAS ALCANZADAS, ELECTRIFICACIÓN: (OIR), AMPLIACION, CONTRATO, COP/MS/079/R33-FAISMUN/035-2023, 02 DE DICIEMBRE, 02 DE DICIEMBRE, 6 PZA DE POSTE, INCIDENCIA DEL PROYECTO, RUBRO DEL GASTO ART.33 LCF, FECHA DE CONTRATO:, FECHA PROGRAMADA DE TERMINO, FECHA DE CONCLUSIÓN, BENEFICIARIOS

DIR. DIRECTA
ELE.ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES
01 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023
31 DE DICIEMBRE DE 2023
29 DE DICIEMBRE DE 2023
25 HABITANTES



HERLIM
ANTONIO HERNANDEZ LIMA
MANUEL RUIZ No 128 INT 9
COL. REFORMA, OAXACA
C.P. 68050

REGISTRADO DE OBRAS PUBLICAS URBANAS E INTERROCEANICAS
Mpio. Salina Cruz,
Dtto. Tehuantepec,
Oax.
2022-2024

REGISTRADO DE HACIENDAS
Mpio. Salina Cruz,
Dtto. Tehuantepec,
Oax.
2022-2024



ARQ. ANTONIO HERNANDEZ LIMA

Calzada Manuel Ruiz 128. Int. 9. Col. Reforma. Oaxaca de Juárez, Oaxaca. 68050

Tel. 951 50 2 50 62 Cel. 951 135 25 62
Correo electrónico: ahl_mx18@yahoo.com.mx R.F.C. HELA710126UQ1

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA
RAMO GENERAL 33; FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL(FAISMUN)

Table with 4 columns: APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS, IMPORTE AUTORIZADO, IMPORTE EJERCIDO, SALDO. Rows include RAMO 33 FONDO III, RAMO 33 FONDO IV, RAMO 28, APORTACIÓN ESTATAL, BENEFICIARIOS, APORTACION FEDERAL, OTROS, and TOTAL.

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 17:29 HRS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

DATOS DE LA EMPRESA

NOMBRE DE LA EMPRESA: ANTONIO HERNÁNDEZ LIMA
RESPONSABLE: C. ANTONIO HERNÁNDEZ LIMA
CARGO: PERSONA FÍSICA
R.F.C.: HELA710126UQ1

IDENTIFICACIÓN FOLIO IFE: 1719000990475
CALLE: CALZADA MANUEL RUIZ NÚM. EXT.128, NÚM. INT. 9 P.A., COL. REFORMA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, C.P. 68050.

HERLIM PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES
ANTONIO HERNANDEZ LIMA
MANUEL RUIZ No. 128 INT. 9
COL. REFORMA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, C.P. 68050

CONTRATISTA

C. ING. MIGUEL ANGEL RUIZ MARTINEZ
D.R.O. DEL CONTRATISTA
CED. PROF. 1527487 CLASIFICACION A-744-I

RECIBE LA OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SALINA CRUZ
DISTRITO DE TEHUANTEPEC, OAXACA

PRISIDENCIA MUNICIPAL
PRESIDENTE MUNICIPAL:
Dpto. Tehuantepec
C. DANIEL MÉNDEZ SORA
2022-2024
C. LUIS LÓPEZ VÁSQUEZ

SINDICO PROCURADORA Y DE HACIENDA Y FISCALIA
Dpto. Salina Cruz
C. CIBELÉS CHINÁS DE LA CRUZ
Dpto. Tehuantepec
Oax.
2022-2024

REGIDOR DE HACIENDA
REGIDURÍA DE OBRAS PÚBLICAS URBANAS E INTERCOMUNICACIONES
C. SANTIAGO PÉREZ DÍAZ
Dpto. Tehuantepec
Oax.
2022-2024
C. ADELA MORENO MENDOZA
Dpto. Salina Cruz
Dpto. Tehuantepec

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION, DEL CONTRATO N° COP/MS/079/R33-FAISMUN/035-2023 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 DE LA OBRA DENOMINADA "AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE MIRAMAR Y CALLE RAMON QUIJANO"

Oax.
2022-2024