



D.T.C. CONSTRUCCIONES
DONAJI TOLEDO CARRASCO



R.F.C.: TOCD830307456 REG. IMSS: D69 19389108

PROYECTOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL, OBRA ELECTRICA, OBRA MECANICA, REMODELACIONES, MANTENIMIENTOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ASESORIA Y CONSULTORIA TECNICA.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA

RAMO 33, FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) EJERCICIO 2023

EN LA LOCALIDAD DE SALINA CRUZ, MUNICIPIO DE SALINA CRUZ; DISTRITO DE TEHUANTEPEC, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 07:00 HRS. DEL DIA 19 DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINICUATRO, REUNIDOS EN LA LOCALIDAD DE SALINA CRUZ, EN LA COLONIA AVIACION SITIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA OBRA: "AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA AVENIDA CAMPO AEREO ENTRE CALLE PUERTO DEL AIRE Y CALLE ROJITAS", LOS SEÑORES DON DANIEL MENDEZ SOSA, CIBELES CHIÑAS DE LA CRUZ, SANTIAGO PÉREZ DIAZ, ADELA MORENO MENDOZA Y LUIS LOPEZ VASQUEZ, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO PROCURADOR Y HACENDARIA, REGIDOR DE HACIENDA, REGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANAS E INTEROCEANICAS Y TESORERO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ Y LA C. DONAJI TOLEDO CARRASCO, EN SU CARACTER DE PERSONA FISICA, CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA AVENIDA CAMPO AEREO ENTRE CALLE PUERTO DEL AIRE Y CALLE ROJITAS".

UBICACIÓN: (20) OAXACA
ESTADO: (03) ISTMO
REGIÓN: (028) TEHUANTEPEC
DISTRITO: (079) SALINA CRUZ
MUNICIPIO: (001) SALINA CRUZ (COLONIA AVIACION)
LOCALIDAD: AVENIDA CAMPO AEREO ENTRE CALLE PUERTO DEL AIRE Y CALLE ROJITAS COLONIA AVIACION

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33, FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN: MSC/079/R33-FAISMUN/OR-AUTO/039-2023 FECHA: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023

No. OFICIO DE NOTIFICACIÓN: MSC/079/R33-FAISMUN/OR-AUTO/039-2023

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA: PRELIMINARES: 1 PZA DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 1.22 x 1.22 M. A BASE DE LAMINA NEGRA LISA CAL. 18. MARCO DE ANGULO ESTRUCTURAL DE 1 1/2" x 3/16". DOS POSTES DE PTR DE 1 1/2" x 1 1/2" CAL. 14. EXCAVACION DE 30x30x60 CM. FIJADO DE POSTES AL TERRENO CON CONCRETO HECHO EN OBRA A MANO DE F'c=150 KG/CM2. TERMINADO CON PINTURA DE ESMALTE. COLOR BLANCO. INC. COLOCACION DEL LETRERO Y VINIL CON LOGOTIPOS Y DATOS DE LA OBRA: 185.00 M2 DE TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DE TERRENO PARA IDENTIFICAR TRAYECTORIA DE CEPAS PARA TUBERIA: 17.00 M DE MALLA DELIMITADORA DE SEGURIDAD COLOR NARANJA EN CEPAS Y EXCAVACIONES MAYORES A 2 M DE PROFUNDIDAD. INC. ANCLAJE A TERRENO NATURAL CON VARILLA DEL No. 3 A CADA 3 M DE SEPARACION Y CAPUCHONES EN LA PUNTA DE CADA VARILLA. CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS. INC. EXCAVACIONES, RELLENOS Y ACARREOS: 115.51 M3 DE EXCAVACION CON MAQUINARIA EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 M. DE PROF. EN MATERIAL SECO TIPO II. INC.: AFINE DE FONDO Y TALUD Y APILADO DE MATERIAL A UN COSTADO DE LA EXCAVACION. : 11.10 M3 DE CAMA DE ARENA EN CEPAS PARA TUBERIA. INC.: VOLTEO CON PALA, ACOMODO, HUMECTACION, TENDIDO Y COMPACTADO CON PISON. 1.10 M3 DE RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION CRIBADO PARA ACOSTILLADO DE LA TUBERIA QUE PASE POR LA MALLA No. 4. COMPACTADA CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. INC. TRASPALAO, ACARREO A 20.00 M. DE DISTANCIA HORIZONTAL. EQUIPO Y HERRAMIENTA. : 60.88 M3 RELLENO EN CEPAS COMPACTADO AL 95 % DE SU PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO (p.p.d) CON BAICARINA. EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL DE BANCO (TEPETATE). PRUEBAS DE COMPACTACION REALIZADAS POR UN LABORATORIO CERTIFICADO (4 CALAS). INC.: ACARREO EN CARRETERA DE 20 M. DE DISTANCIA HORIZONTAL. VOLTEO A MANO CON PALA. HUMECTACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO DE SEGURIDAD. : 68.90 M3 DE ACARREO TOTAL EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y/O SOBRESANTES A CUAKQUIER DISTANCIA AL TIRADERO AUTORIZADO POR LA SUPERVISION, INC. CARGA A MAQUINA : INSTALACION HIDRAULICA: 185.00 M DE TUBO DE PVC-Ha HIDRAULICO ANGER SI DE 64 mm (2 1/2") RD 26. INC.: PRUEBA HIDROSATICA, CORTES Y FIJACION. : 1.00 PZA DE TEE DE PVC-Ha HIDRAULICO ANGER SI DE 64 x 64 mm (2 1/2" x 2 1/2") RD 26. INC.: LIMPIEZA Y CONEXIÓN A TUBERIA O VALVULA. : 2.00 PZA DE EXTREMIDAD ESPIGA DE PVC-Ha HIDRAULICO ANGER SI DE 64 mm (2 1/2") RD 26. INC.: LIMPIEZA Y CONEXIÓN A TUBERIA O VALVULA. : 2.00 PZA DE EXTREMIDAD CAMPANA DE PVC-Ha HIDRAULICO ANGER SI DE 64 mm (2 1/2") RD 26. INC.: LIMPIEZA Y CONEXIÓN A TUBERIA O VALVULA. : 2.00 PZA DE VALVULA DE COMPUERTA DE 64 mm (2 1/2") VASTAGO FIJO CON VOLANTE DE Fo. Fo.. BRIDADA No. 125 Mcs. WAL WORTH SUPERIOR, INC.: ALINEACION, CONEXIÓN, A TUBERIA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. ALBAÑILERIAS Y LIMPIEZAS: 2.00 PZA DE CAJA DE VALVULA TIPO 2 DE 1.00x0.90x1.07 M (aBxBxH) TAPA Y MARCO DE P4EAD DE 50 x 50 CM. CON LEGENDA DE "AGUA POTABLE". INC.: EXCAVACION, A MAQUINA EN MATERIAL B. PLANTILLA DE CONCRETO DE F'c= 150 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESP.. LOSA DE FONDO DE 1.00 M DE ESP. DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 ARMADA CON VARILLA DEL No. 3 A CADA 30 CM DE SEPARACION, MURO DDE 14 CM. DE ESPESOR A BASE DE MAMPOSTERIA DE BLOCK DE 13x20x40 CM. CADENA PERIMETRAL DE 15x20 C.. LOSA TAPA DE 10 CM. DE ESP.. DE CONCRETO F'c= 200 KG/CM2 ARMADA CON VARILLAS DEL No. 3 A CADA 10 CM. EN AMBOS SENTIDOS. REPELLADO EXTERIOR, APLANADO FINO INTERIOR Y RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO AL 90 % DE LA PRUEBA PROCTOR. : 3.00 PZA DE ATRAQUE DE CONCRETO PARA PIEZAS HIDRAULICAS CON CONCRETO F'c=150 KG/CM2. 0.036 M3 NOMINALES. INC.: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS Y EQUIPO DE SEGURIDAD. : 185.00 M2 DE LIMPIEZA GENERAL EN PLAZAS, ANADADORES, BANQUETAS, PAVIMENTOS Y REDES. PREVIA A LA ENTRGA DE LA OBRA, INCLUIYE: EL RETIRO DE MATERIALES: 1.00 PZA DE LETRERO DE ENTREGA DE LA OBRA DE 0.90 x 1.20 M. LA PARTE SUPERIOR ESTARA A 1.80 M. DE ALTURA, SE EMPOTRARA AL TERRENO 60 CM. FABRICADO A BASE DE LAMINA NEGRA LISA CAL. 18. PTR DE 1 1/2" x 1 1/2" CAL. 14 PARA MARCO Y POSTES, FIJADO AL TERRENO CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'c=150 KG/CM2, PINTADO CON ESMALTE COMEX 100 COLOR BLANCO. INC.: MANO DE OBRA, EQUIPO MENOR, ACARREOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, COLOCACION DEL LETRERO Y SUMINISTRO E INSTALACION DE VINIL AUTOADHERIBLE CON TEXTO PROPORCIONADO POR LA SUPERVISION.

SUB-CLASIFICACIÓN	RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (OIR)		
MODALIDAD DE PROYECTO	AMPLIACIÓN	INCIDENCIA DEL PROYECTO:	DIR: DIRECTA
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	CONTRATO	RUBRO DE GASTO ART.33 LCF	APO: AGUA POTABLE
CONTRATO No:	COP/MS/079/R33-FAISMUN/039-2023	FECHA DE CONTRATO:	15 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023
FECHA PROGRAMADA DE INICIO	16 DE DICIEMBRE DE 2023	FECHA PROGRAMADA DE TERMINO	30 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO REAL:	16 DE DICIEMBRE DE 2023	FECHA DE CONCLUSIÓN	30 DE DICIEMBRE DE 2023
METAS ALCANZADAS	185 ML	BENEFICIARIOS	24 HABITANTES

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DEL CONTRATO N° COP/MS/079/R33-FAISMUN/039-2023, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE LA OBRA DENOMINADA: "AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA AVENIDA CAMPO AEREO ENTRE CALLE PUERTO DEL AIRE Y CALLE ROJITAS"

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. Salina Cruz
Dto. Tehuantepec
2022-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Salina Cruz
Dto. Tehuantepec, Oax.
2022-2024
ING. ARGENTY MUNDI
RODRIGUEZ
C.E.D. PROF. 8877598
SISIF. # "A" - 0714

R.F.C.: TOCD830307456
Calle Juárez y Ventosa # 413 Col. Juárez
Tel: 9711043158 9711325609
C.P. 70670 Salina Cruz, Oax.

SINDICATURA
DE PROCURACIÓN
Y HACENDARIA
Mpio. Salina Cruz
Dto. Tehuantepec
Oax.
2022-2024



D.T.C. CONSTRUCCIONES
DONAJI TOLEDO CARRASCO



R.F.C.: TOCD830307456 REG. IMSS: D69 19389108
PROYECTOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL, OBRA ELECTRICA, OBRA MECANICA, REMODELACIONES, MANTENIMIENTOS,
INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ASESORIA Y CONSULTORIA TECNICA.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA

**RAMO 33, FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)
EJERCICIO 2023**

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DEL CONTRATO N° COP/MSC/079/R33-FAISMUN/039-2023, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE LA OBRA DENOMINADA: "AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA AVENIDA CAMPO AEREO ENTRE CALLE PUERTO DEL AIRE Y CALLE ROJITAS"

Calle Ventosa No. 413 Col. Barrio Juárez C.P. 70670 Salina Cruz, Oax. E-mail: castillejosfredi@gmail.com Tel-Cel.: 971 132 56 09

ESTRUCTURA FINANCIERA				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	
RAMO 33 FONDO III	\$ 268,425.39	\$ 268,425.39	\$	-
RAMO 33 FONDO IV	\$ -	\$ -	\$	-
RAMO 28	\$ -	\$ -	\$	-
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)	\$ -	\$ -	\$	-
BENEFICIARIOS	\$ -	\$ -	\$	-
APORTACION FEDERAL (ESPECIFICAR)	\$ -	\$ -	\$	-
OTROS	\$ -	\$ -	\$	-
TOTAL	\$ 268,425.39	\$ 268,425.39	\$	-

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 7:30 DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

DATOS DE LA EMPRESA

NOMBRE DE LA EMPRESA: DONAJI TOLEDO CARRASCO
RESPONSABLE: C. DONAJI TOLEDO CARRASCO
CARGO: PERSONA FISICA
R.F.C.: TOCD830307456
IDENTIFICACION FOLIO IFE: 06900697719055
DIRECCION: R.F.C. TOCD830307456
CALLE LA VENTOSA N° EXT. 413 BARRIO JUAREZ, SALINA CRUZ OAXACA. C.P. 70670



CONTRATISTA

ING.ARQ. RAYMUNDO MORALES RODRIGUEZ
DRO
CED. PROF. 877595, CLASIFICACIÓN "A"
REGISTRO 0714-IA



PERSONA FISICA

DONAJI TOLEDO CARRASCO

RECIBE LA OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SALINA CRUZ
DISTRITO DE TEHUANTEPEC, OAXACA

SINDICO PROCURADORA
HACENDARIA, GERENCIAL Y HACENDARIA
Mpio. Salina Cruz
C. CIBELES CHINAS DE LA CRUZ
Oax.
2022-2024

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. DANIEL MENDEZ SOSA
2022-2024

TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS LÓPEZ VÁSQUEZ
2022-2024

REGIDOR DE HACIENDA

C. SANTIAGO PÉREZ DÍAZ
2022-2024

REGIDORÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANAS E INTEROCÉANICAS
C. ADELA MORENO MENDOZA
Oax.
2022-2024

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DEL CONTRATO N° COP/MSC/079/R33-FAISMUN/039-2023, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE LA OBRA DENOMINADA: "AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA AVENIDA CAMPO AEREO ENTRE CALLE PUERTO DEL AIRE Y CALLE ROJITAS"