




RFC: CZE120412U55
CEL: 951 609 50 83



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA

RAMO GENERAL 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN). EJERCICIO 2023

EN LA LOCALIDAD DE SALINA CRUZ, MUNICIPIO DE SALINA CRUZ; DISTRITO DE TEHUANTEPEC, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 08:00 HRS. DEL DIA 17 DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, REUNIDOS EN LA LOCALIDAD DE SALINA CRUZ, EN LA COLONIA ALFREDO LOPEZ RAMOS SITIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA OBRA: "CONSTRUCCION DEL DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJON NICOLAS BRAVO", LOS CC.DANIEL MENDEZ SOSA, CIBELES CHIÑAS DE LA CRUZ, SANTIAGO PÉREZ DIAZ, ADELA MORENO MENDOZA Y LUIS LOPEZ VASQUEZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO PROCURADORA Y HACENDARIA, REGIDOR DE HACIENDA, REGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANAS E INTEROCEÁNICAS Y TESORERO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ Y LA C. LUCÍA COBOS MILL, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA ZERACSA S.A. DE C.V. CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DEL DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJON NICOLAS BRAVO".

UBICACIÓN:
ESTADO : (20) OAXACA
REGIÓN : (03) ISTMO
DISTRITO : (028) TEHUANTEPEC
MUNICIPIO : (079) SALINA CRUZ
LOCALIDAD : (001) SALINA CRUZ (COLONIA ALFREDO LOPEZ RAMOS)
UBICACIÓN : CALLEJON NICOLAS BRAVO, COLONIA ALFREDO LOPEZ RAMOS.

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO GENERAL 33; FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN: MSC/079/R33-FAISMUN/OF-AUT/040-2023 **FECHA:** 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023

No. OFICIO DE NOTIFICACIÓN: MSC/079/R33-FAISMUN/OF-AUT/040-2023

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

REABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO: DESCRIPCIÓN DE LA OBRA ENTREGADA: A. PRELIMINARES: 1 pza de Letrero de identificación de la obra de 1.22 x 1.22 m a base de lámina negra lisa calibre 18, marco de ángulo estructural de 1 1/2" x 3/16", dos postes de PTR de 1 1/2 x 1 1/2" calibre 14", excavación de 30x30x60 cm, fijado de postes al terreno con concreto hecho en obra a mano de f'c=150kg/cm2, Incluye: colocación del Letrero y vinil con logotipos y datos de la obra, 75.63 m en Trazo y nivelación con equipo topográfico en el terreno para identificar la trayectoria de la cepa y niveles para el tendido de la tubería, incluye; plano topografico y perfiles. B.- EXCAVACIONES: 71.91 M3 de Excavación con maquinaria en cepas de 0.00 a 2.00 m. de profundidad, en material seco tipo III, con retroexcavadora y martillo hidráulico, incluye: afine de fondo y talud y apile del material a un costado de la excavación, 61.32 m2 de Compactación de terreno con compactador mecánico (bailarina), nivelación del terreno, humectación del suelo, riego de aglomerados térreos y retiro de materiales pétreos mayores de 5 cm, incluye: prueba proctor 90%, 5.33 m3 de Cama de arena en cepas para tubería en capas de 10 cm de espesor compactada con pisón de mano. C.- INSTALACIÓN SANITARIA: 77.76 M. Tubería corrugada (PEAD) de 304.80 mm. (12") de diámetro para alcantarillado sanitario, de doble pared (tipo S o B) con empaque de material elastomérico; cuenta con campana bicapa reforzada coextruida al cuerpo del tubo, junta hermética, unión espiga-campana, corrugas reforzadas de doble arco, incluye: suministro, instalación y pruebas de hermeticidad, 2 pzas en Pozo de visita cónico con base de 120 y boca de 60 cm, en un rango de 1.01 a 1.20 m de profundidad, incluye: firme de 15 de espesor de concreto de f'c=150 kg/cm2, muro circular a base de tabicón de 10x14x28 cm asentado en 28 cm de espesor con mortero cemento-arena proporción 1:5, repellido de 2 cm de espesor acabado pulido con llana metálica en muros interiores y exteriores con mortero cemento tipo II - arena de proporción 1:5, escalones de varilla del No 6 colocados a cada 40 cm (2 pzas), brocal de concreto de 20 x 15 cm (B x H) armado con 4 varillas del No. 3 y estribos del No. 2 @20 cm, tapa de PEAD para tráfico pesado y media caña, 2 pza de Interconexión de tubería de hasta de 30 cm (12") de diámetro a pozo de visita existente, incluye: abrir paso en pozo de visita, resane con mortero cemento-arena 1:6, mano de obra, acarrees, elevaciones, equipo, herramienta y equipo de seguridad. 18 pzas de Conexion sanitaria de descarga domiciliar existente a tubería nueva de drenaje con tubería PEAD para alcantarillado sanitario de 6" hasta 6.00 m de distancia a la tubería nueva, excavación hasta 1.00 m de profundidad, relleno cribado, compactación, bota de inserción, 1 codo PEAD 90x6", demolición y reposición de pavimento segun proyecto, incluye; suministro de materiales, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta. D.- RELLENOS Y ACARREOS 15.86 M3 de Relleno de material producto de la excavación cribado para acostillado de la tubería que pase por la malta No. 4, compactada con pisón a mano en capas de 20 cm. incluye: traspaleo, acarreo a 20.00 m de distancia horizontal, equipo y herramienta. 29.61 m3 de Relleno en cepas con material de banco (tepetate) compactado al 90% de su peso volumétrico seco máximo (p.v.s.m) con bailarina, en capas de 20 cm, incluye: acarres, volteo a mano con pala, humectación, materiales, mano de obra, equipo, herramienta menor, equipo de seguridad y pruebas de laboratorio (1 cala por cada 200 ml), 55.33 m3 de Acarreo total en camión de material producto de demoliciones, excavaciones y o sobrantes a cualquier distancia al tiradero autorizado por la supervisión. incluye carga a máquina. F.- LIMPIEZAS 157.52 M2 de Limpieza general en plazas, andadores, banquetas, pavimentos y redes, previa a la entrega de la obra, incluye el retiro de materiales, 1 pza de Letrero de entrega de la obra de 0.90 x 1.20 m, la parte superior estará a 1.80 m de altura, se empotrará al terreno 60 cm, fabricado a base de lámina negra lisa calibre 18, PTR de 1 1/2 x 1 1/2" calibre 14 para marco y postes, fijado al terreno con concreto hecho en obra de f'c=150 kg/cm2, pintado con esmalte Comex 100 color blanco. Incluye: mano de obra, equipo menor, acarrees, equipo de seguridad, colocación del letrero y suministro e instalación de vinil autoadherible con texto proporcionado por la supervisión.




ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL CONTRATO COP/MS/079/R33-FAISMUN/040-2023 DE FECHA: 15 DE DICIEMBRE DEL 2023, DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION DEL DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJON NICOLAS BRAVO"

FRANCISCO VILLA No. 3 CENTRO SAN FRANCISCO LACHIGOLO OAX., CP. 70424

E-MAIL: const.zeracsal@gmail.com



RFC: CZE120412U55
CEL: 951 609 50 83



SUB-CLASIFICACIÓN	DRENAJE SANITARIO (OIR)	INCIDENCIA DEL PROYECTO:	DIR DIRECTA
MODALIDAD DE PROYECTO	CONSTRUCCION	RUBRO DE GASTO ART.33 LCF	DRE: DRENAJE Y LETRINAS
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	CONTRATO	FECHA DE CONTRATO:	15 DE DICIEMBRE DE 2023
CONTRATO No:	COP/MSC/079/R33-FAISMUN/040-2023	FECHA PROGRAMADA DE TERMINO	30 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA PROGRAMADA DE INICIO	16 DE DICIEMBRE DE 2023	FECHA DE CONCLUSIÓN	29 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO REAL:	16 DE DICIEMBRE DE 2023	BENEFICIARIOS	15 HABITANTES
METAS ALCANZADAS	74.60 ML		

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$ 419,460.90	\$ 419,460.90	\$ -
RAMO 33 FONDO IV	\$ -	\$ -	\$ -
RAMO 28	\$ -	\$ -	\$ -
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)	\$ -	\$ -	\$ -
BENEFICIARIOS	\$ -	\$ -	\$ -
APORTACION FEDERAL (ESPECIFICAR)	\$ -	\$ -	\$ -
OTROS	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 419,460.90	\$ 419,460.90	\$ -

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:
LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 09:05 DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

DATOS DE LA EMPRESA

NOMBRE DE LA EMPRESA: CONSTRUCTORA ZERACSA S.A. DE C.V.
RESPONSABLE: C. LUCIA COBOS MILL
CARGO: ADMINISTRADOR UNICO
R.F.C.: CZE120412U55
IDENTIFICACIÓN FOLIO IFE: 1829089546104
DIRECCIÓN: CALLE FRANCISCO VILLA No. EXT. 3, COLONIA CENTRO, SAN FRANCISCO LACHIGOLO, OAXACA. C.P. 70424

CONTRATISTA

ING. ROSA ELENA ESCOBAR GARCIA
D.R.O. DEL CONTRATISTA
CED. PROF. 10234705 CLASIFICACION A-3689-I



[Signature]
C. LUCIA COBOS MILL
ADMINISTRADOR UNICO
CONSTRUCTORA ZERACSA, S.A. DE C.V.

[Signature]
SIN MENTURA
DE PROCURACION
FISCAL
Mpio. Salina Cruz
Dpto. Tehuantepec
Oax.
2022-2024

[Signature]
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Salina Cruz,
Dpto. Tehuantepec
Oax.
2022-2024

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DEL CONTRATO COP/MSC/079/R33-FAISMUN/040-2023 DE FECHA: 15 DE DICIEMBRE DEL 2023, DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION DEL DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJON NICOLAS BRAVO"

FRANCISCO VILLA No. 3 CENTRO SAN FRANCISCO LACHIGOLO OAX., CP. 70424

E-MAIL: const.zeracsal@gmail.com





RFC: CZE120412U55
CEL: 951 609 50 83



RECIBE LA OBRA
POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SALINA CRUZ
DISTRITO DE TEHUANTEPEC, OAXACA

PRESIDENTE MUNICIPAL

**SINDICO PROCURADORA Y
HACENDARIA**

REGIDOR DE HACIENDA


PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Salina Cruz,
Dtto. Tehuantepec,
Oax.
2022-2024


SINDICATURA DE PROCURACIÓN Y HACENDARIA
Mpio. Salina Cruz,
Dtto. Tehuantepec,
Oax.
2022-2024


REGIDURÍA DE HACIENDA
Mpio. Salina Cruz,
Dtto. Tehuantepec,
Oax.
2022-2024

TESORERO MUNICIPAL

**REGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANAS E INTEROCEÁNICAS**


TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. Salina Cruz,
Dtto. Tehuantepec,
Oax.
2022-2024


**REGIDURÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANAS E INTEROCEÁNICAS**
Mpio. Salina Cruz,
Dtto. Tehuantepec,
Oax.
2022-2024

Vertical signature on the left margin.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DEL CONTRATO COP/MSC/079/R33-FAISMUN/040-2023 DE FECHA: 15 DE DICIEMBRE DEL 2023, DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION DEL DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJON NICOLAS BRAVO"

FRANCISCO VILLA No. 3 CENTRO SAN FRANCISCO LACHIGOLO OAX., CP. 70424
E-MAIL: const.zeracsal@gmail.com



ZERACSA, S.A. DE CV
CONSTRUCTORA
R.F.C.: CZE 120412 U55

