



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA

RAMO GENERAL 33; FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

EN LA LOCALIDAD DE SALINA CRUZ, MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 09:00 HRS. DEL DIA 18 DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, REUNIDOS EN LA LOCALIDAD DE SALINA CRUZ, EN LA COLONIA SAN MARTIN SITIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA OBRA: "AMPLIACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJÓN 11 DE NOVIEMBRE ENTRE LAS CALLES VERACRUZ Y PROLONGACIÓN MAZATLÁN", LOS C. C. DANIEL MENDEZ SOSA, CIBELES CHIÑAS DE LA CRUZ, SANTIAGO PÉREZ DIAZ, ADELA MORENO MENDOZA Y LUIS LOPEZ VASQUEZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO PROCURADORA Y HACENDARIA, REGIDOR DE HACIENDA, REGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANAS E INTEROCÉANICAS Y TESORERO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ Y EL. C. EYMARDO ISRAEL BERNAL HERNANDEZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA SUNNY CHEPILL S.A. DE C.V., CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJÓN 11 DE NOVIEMBRE ENTRE LAS CALLES VERACRUZ Y PROLONGACIÓN MAZATLÁN".

UBICACIÓN:

ESTADO: (20) OAXACA
REGIÓN: (03) ISTMO
DISTRITO: (028) TEHUANTEPEC
MUNICIPIO: (079) SALINA CRUZ
LOCALIDAD: (001) SALINA CRUZ (COLONIA SAN MARTIN)
UBICACIÓN: CALLEJON 11 DE NOVIEMBRE, ENTRE LAS CALLES VERACRUZ Y PROLONGACION MAZATLAN, COLONIA SAN MARTIN

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

RAMO GENERAL 33; FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN:

MSC/079/R33-FAISMUN/OF-AUT/041-2023

FECHA: 01 DE DICIEMBRE DE 2023

No. OFICIO DE NOTIFICACIÓN:

MSC/079/R33-FAISMUN/OF-AUT/041-2023

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJÓN 11 DE NOVIEMBRE. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: PRELIMINARES: 1 PZA LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA DE 1.22 X 1.22 M A BASE DE LÁMINA NEGRA LISA CALIBRE 18, MARCO DE ÁNGULO ESTRUCTURAL DE 1 1/2" X 3/16", DOS POSTES DE PTR DE 1 1/2 X 1 1/2" CALIBRE 14", EXCAVACIÓN DE 30X30X60 CM, FIJADO DE POSTES AL TERRENO CON CONCRETO HECHO EN OBRA A MANO DE FC=150KG/CM2, 71.92 M TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO EN EL TERRENO PARA IDENTIFICAR LA TRAYECTORIA DE LA CEPA Y NIVELES PARA EL TENDIDO DE LA TUBERÍA; 4.91 M2 DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO ARMADO DE 15 CM, DE ESPESOR CON ROMPEDORA ELÉCTRICA; 31.83 M3 ACARREO EN CARRETILLA A 1A. ESTACIÓN DE CEMENTO, MORTERO CALHIDRA, YESO, ENVASADO EN SACOS DE 20 A 50 KG; EXCAVACIONES: 40.33 M3 EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, EN MATERIAL SECO TIPO III, CON EXCAVADORA Y MARTILLO HIDRAULICO; 52.11 M2 COMPACTACIÓN DE TERRENO CON COMPACTADOR MECÁNICO (BAILARINA), NIVELACIÓN DEL TERRENO, HUMECTACIÓN DEL SUELO, DISGREGADO DE AGLOMERADOS TERREOS Y RETIRO DE MATERIALES PÉTREOS MAYORES DE 5 C; 4.73 M3 CAMA DE ARENA EN CEPAS PARA TUBERÍA EN CAPAS DE 10 CM DE ESPESOR CONSOLIDADO CON PISÓN DE MANO; 12.01 M3 RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN CRIBADO PARA ACOSTILLADO DE LA TUBERÍA QUE PASE POR LA MALLA NO. 4, COMPACTADA CON PISÓN A MANO EN CAPAS DE 20 CM; 19.64 M3 RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN CRIBADO PARA ACOSTILLADO DE LA TUBERÍA QUE PASE POR LA MALLA NO. 4, COMPACTADA CON PISÓN A MANO EN CAPAS DE 20 CM; 46.66 M3 ACARREO TOTAL EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y O SOBANTES A CUALQUIER DISTANCIA AL TIRADERO AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN; INSTALACIONES SANITARIAS: 68.72 M TUBERÍA CORRUGADA (PEAD) DE 203.20 MM. (8") DE DIÁMETRO PARA ALCANTARILLADO SANITARIO, DE DOBLE PARED (TIPO S O B) CON EMPAQUE DE MATERIAL ELASTOMÉRICO; CUENTA CON CAMPANA BICAPA REFORZADA COEXTRUIDA AL CUERPO DEL TUBO, JUNTA HERMÉTICA, UNIÓN ESPIGA-CAMPANA, CORRUGAS REFORZADAS DE DOBLE ARCO; 4 PZA REGISTRO SANITARIO DE MEDIDAS INTERIORES DE 80 X 80 CM, CON PROFUNDIDAD EN UN RANGO DE 1.01 A 1.20 M; 1 PZA INTERCONEXIÓN DE TUBERÍA DE HASTA DE 30 CM (1/2") DE DIÁMETRO A POZO DE VISITA EXISTENTE; 7 PZA CONEXIÓN SANITARIA DE DESCARGA DOMICILIARIA EXISTENTE A TUBERÍA NUEVA DE DRENAJE CON TUBERÍA PEAD PARA ALCANTARILLADO SANITARIO DE 6" HASTA 4.00 M DE DISTANCIA A LA TUBERÍA NUEVA, EXCAVACIÓN HASTA 1.00 M DE PROFUNDIDAD, RELLENO CRIBADO, COMPACTACIÓN, BOTA DE INSERCIÓN 1 CODO PEAD 90°X6"; MURO DE CONTENCIÓN: 24.12 M2 TRAZO Y NIVELACIÓN POR MEDIOS MANUALES, DE TERRENO PLANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS; 14.96 M3 CORTE CON DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 5 CM; 8.94 M3 EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, EN MATERIAL SECO TIPO III, CON EXCAVADORA Y MARTILLO HIDRAULICO; 11.91 M2 PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR PARA DESPLANTE DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE FC=100 KG/CM2, 14.9 M ZAPATA CORRIDA DE 80 X 15 CM, CONCRETO HECHO EN OBRA DE FC=250 KG/CM2, RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MÁXIMO DE 20 MM (3/4"), ARMADO CON VARILLA DEL. NO. 3 (3/8") DE DIÁMETRO EN EL LECHO INFERIOR A CADA 20 CM DE SEPARACIÓN, 25.33 M2 MURO DE 20 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE FC=250 KG/CM2 EN CIMENTACIÓN, R.N. AGREG. MÁX. 20 MM (3/4"), INCLUYE CIMBRA COMÚN, ARMADO DOBLE CON VARILLAS DEL. NO. 3 (3/8") DE DIÁMETRO A CADA 20 CM DE SEPARACIÓN EN AMBOS SENTIDOS, 85.11M3 RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) COMPACTADO AL 90% DE SU PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO (P.V.S.M) CON BAILARINA, EN CAPAS DE 20 CM, LIMPIEZA: 212.589 M2 LIMPIEZA GENERAL EN PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS, PAVIMENTOS Y REDES, PREVIA A LA ENTREGA DE LA OBRA, 1 PZA LETRERO DE ENTREGA DE LA OBRA DE 0.90 X 1.20 M, LA PARTE SUPERIOR ESTARÁ A 1.80 M DE ALTURA, SE EMPOTRARÁ AL TERRENO 60 CM, FABRICADO A BASE DE LÁMINA NEGRA LISA CALIBRE 18, PTR DE 1 1/2 X 1 1/2" CALIBRE 14 PARA MARCO Y POSTES, FIJADO AL TERRENO CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE FC=150 KG/CM2.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Salina Cruz
Dto. Tehuantepec, Oax.
2022-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Salina Cruz
Dto. Tehuantepec, Oax.
2022-2024

SUB-CLASIFICACIÓN

DRENAJE SANITARIO (OIR)

MODALIDAD DE PROYECTO

AMPLIACION

INCIDENCIA DEL PROYECTO:

DIR. DIRECTA

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

CONTRATO

RUBRO DE GASTO ART.33 LOF

DRE. DRENAJE Y LETRINAS

CONTRATO N°:

COP/MS/079/R33-FAISMUN/041-2023

FECHA DE CONTRATO:

15 DE DICIEMBRE DEL 2023

FECHA PROGRAMADA DE INICIO

16 DE DICIEMBRE DEL 2023

FECHA PROGRAMADA DE TÉRMINO

30 DE DICIEMBRE DEL 2023

FECHA DE INICIO REAL:

16 DE DICIEMBRE DEL 2023

FECHA DE CONCLUSIÓN

30 DE DICIEMBRE DEL 2023

METAS ALCANZADAS

68.72 ML

BENEFICIARIOS

15 HABITANTES

SunnyChepil logo and company information: SUNNY CHEPIL S.A DE C.V. R.F.C. CEI40920EV8 INDEPENDENCIA NO.35 TRAFICAD DE VIGUERA OAXACA DE JUÁREZ, OAX. CP.68276

D.R.O. CONTRATISTA
D.R.O.
ARQ. ROBERTO ARROYO PÉREZ
CED. PROF. A-1786A CLASIFICACIÓN
ARQ. ROBERTO ARROYO PÉREZ
A-1786A

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Salina Cruz
Dto. Tehuantepec, Oax.
2022-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Salina Cruz,
Dto. Tehuantepec,
Oax.
2022-2024



### ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA

ESTRUCTURA FINANCIERA					
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO		IMPORTE EJERCIDO		SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$	431,377.49	\$	431,377.49	\$ -
RAMO 33 FONDO IV	\$	-	\$	-	\$ -
RAMO 28	\$	-	\$	-	\$ -
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)	\$	-	\$	-	\$ -
BENEFICIARIOS	\$	-	\$	-	\$ -
APORTACIÓN FEDERAL (ESPECIFICAR)	\$	-	\$	-	\$ -
RECURSOS FISCALES Y PROPIOS	\$	-	\$	-	\$ -
OTROS	\$	-	\$	-	\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>431,377.49</b>	<b>\$</b>	<b>431,377.49</b>	<b>\$ -</b>

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 09:32 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

#### ENTREGA LA OBRA:

#### DATOS DE LA EMPRESA

NOMBRE DE LA EMPRESA: SUNNY CHEPILL S.A. DE C.V.  
 RESPONSABLE: C. EYMARDO ISRAEL BERNAL HERNANDEZ  
 CARGO: ADMINISTRADOR UNICO  
 R.F.C.: SCEI40920EVB  
 R.F.C.: SCEI40920EVB  
 IDENTIFICACIÓN FOLIO IFE: 0616071388419  
 DIRECCIÓN: CALLE INDEPENDENCIA N° EXT. 35 COLONIA TRINIDAD DE VIGUERA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA C.P. 68276



#### CONTRATISTA

D.R.O. CONTRATISTA  
 D.R.O.  
 ARQ. ROBERTO ARROYO PÉREZ  
 CED. PROF. A-1786-A CLASIFICACIÓN  
 6467932  
 CALLE INDEPENDENCIA N° EXT. 35 COLONIA TRINIDAD DE VIGUERA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA C.P. 68276

#### RECIBE LA OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SALINA CRUZ DISTRITO DE TEHUANTEPEC, OAXACA

PRESIDENTE MUNICIPAL

Mpio. Salina Cruz, Dto. Tehuantepec

C. DANIEL MÉNDEZ SOSA

2022-2024

SINDICO PROCURADORA Y HACIENDARIA

Mpio. Salina Cruz, Dto. Tehuantepec

C. CÉSAR FERNÁNDEZ DE LA CRUZ

Oax. 2022-2024

REGIDOR DE HACIENDA

Mpio. Salina Cruz, Dto. Tehuantepec

C. SANTIAGO PÉREZ DÍAZ

Oax. 2022-2024

TESORERO MUNICIPAL

Mpio. Salina Cruz, Dto. Tehuantepec

C. LUIS COPÉZ MASQUEZ

REGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS URBANAS E INTEROCÉANICAS

Mpio. Salina Cruz, Dto. Tehuantepec

C. ADELA MORENO MENDOZA

Oax. 2022-2024

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL CONTRATO COP/MS/079/R33-FAISMIN/041-2023 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 DE LA OBRA DENOMINADA "AMPLIACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJÓN 11 DE NOVIEMBRE ENTRE LAS CALLES VERACRUZ Y PROLONGACIÓN MAZATELAN".

Oax. 2022-2024