



GREHUGMAR S.A. DE C.V.
 CALLE HIDALGO No. 16—A, COLONIA SAN JACINTO AMILPAS, SAN JACINTO AMILPAS, OAXACA. C. P. 6828 5
 R.F.C. GRE 090sos 92 TELF. OFIC.. 95 13 3 29 52, TEL. CEL. 951 126 57 11 FAX. 951 133 29 52
 EMAIL. gre h u g m a r@hotmail.com IMSS. 153-11233-10-9

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 EJERCICIO 2023**

EN LA LOCALIDAD DE SALINA CRUZ, MUNICIPIO DE SALINA CRUZ; DISTRITO DE TEHUANTEPEC, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 16:04 HRS. DEL DIA 10 DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES, REUNIDOS EN LA LOCALIDAD DE SALINA CRUZ SITIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LAS CALLES VILLA FLORES, BUGAMBILIAS, EL ROBLE Y LOS LIMONES", LOS CC. DANIEL MENDEZ SOSA, CIBELES CHIÑAS DE LA CRUZ, SANTIAGO PÉREZ DIAZ, ADÉLA MORENO MENDOZA Y LUIS LOPEZ VASQUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO PROCURADORA Y HACENDARIA, REGIDOR DE HACIENDA, REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS, URBANAS E INTERCOMUNICACIONES Y TESORERO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ Y EL C. **ENRIQUE ALFREDO HERNÁNDEZ MENDOZA**, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA GREHUGMAR S.A. DE C.V., CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LAS CALLES VILLA FLORES, BUGAMBILIAS, EL ROBLE Y LOS LIMONES".

UBICACIÓN:	(20) OAXACA
ESTADO:	(03) ISTMO
REGIÓN:	(028) TEHUANTEPEC
DISTRITO:	(079) SALINA CRUZ
MUNICIPIO:	(001) SALINA CRUZ
LOCALIDAD:	CALLES VILLA FLORES, BUGAMBILIAS, EL ROBLE Y LOS LIMONES, COLONIA LLANO GRANDE.
UBICACIÓN:	
DATOS GENERALES	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RAMO 33, FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF).
No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN:	MSC/079/R33-FIII/OF-AUT/033/2022
No. OFICIO DE NOTIFICACIÓN:	MSC/079/R33-FIII/OF-AUT/033/2022
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	FECHA: 27 DE OCTUBRE DEL 2022

CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE SANITARIO CON 1 PZA DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA DE 1.22 X 2.44 M A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA LISA CALIBRE 18; 983.190 M2 DE TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA TENDIDO DE TUBERÍA CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO BANCOS DE NIVEL, EJES Y REFERENCIAS; 1,701.99 M3 DE EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, EN MATERIAL SECO TIPO II; 165.24 M3 DE CAMA DE ARENA EN CEPAS PARA TUBERÍA EN CAPAS DE 10 CM DE ESPESOR; 550.81 M3 DE RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN CRIBADO PARA ACOSTILLADO DE LA TUBERÍA QUE PASE POR LA MALLA NO. 4 (ABERTURA 4.76 MM); 875.78 M3 DE RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, COMPACTADO AL 90% PROCTOR; 1728.64 M DE TUBO PEAD RD-13.5 (11 KG/CM2) DE 76 MM. (3") DE DIÁMETRO, PREMIUM 2502/PE4710, MARCA VALTIC, PARA CONDUCCIÓN DE AGUA A PRESIÓN (NMXD-0180CNCP-2012), EN LÍNEA O PIE DE ZANJA; 1,025.39 M DE TUBO PEAD RD-13.5 (11 KG/CM2) DE 102 MM. (4") DE DIÁMETRO, PREMIUM 2502/PE4710, MARCA VALTIC, PARA CONDUCCIÓN DE AGUA A PRESIÓN (NMXD-0180CNCP-2012), EN LÍNEA O PIE DE ZANJA; 11.21 M DE TUBO FGR DE FIERRO GALVANIZADO L-200 DE 76 MM (3") ROSCADO; 1 PZA DE INTERCONEXIÓN DE TUBERÍA DE PEAD DE 100 MM (4") DE DIÁMETRO A TUBERÍA EXISTENTE DE ASBESTO-CEMENTO DE 200 MM (8") DE DIÁMETRO MEDIANTE UNA ABRAZADERA EN DOS PIEZAS FABRICADA EN TALLER DE 200 MM (8") DE DIÁMETRO X 200 MM (8") DE ANCHO X 7.94 MM (5/16") UNIDAS CON 4 TORNILLOS HEXAGONALES DE 1/2 X 3 1/2" GRADO 2 A-307 CON TUERCA Y ARANDELAS DE PRESIÓN GALVANIZADAS CON UNA SALIDA DE 100 MM (4") DE DIÁMETRO; 3 PZA DE CODO PEAD 75 MM (3") X 90° GRADOS RD-13.5, PE4710, TERMOFUSIONABLE; 2 PZA DE CODO PEAD 75 MM (3") X 45° GRADOS RD-13.5, PE4710, TERMOFUSIONABLE; 6 PZA DE CODO PEAD 100 MM (4") X 90° GRADOS RD-13.5, PE4710, TERMOFUSIONABLE; 2 PZA DE TEE PEAD 75 X 75 MM (3 X 3), RD-13.5, PE4710, TERMOFUSIONABLE; 1 PZA DE TAPÓN PEAD 75 MM (3"), RD-13.5, PE4710, TERMOFUSIONABLE; 1 PZA DE REDUCCIÓN PEAD 100 A 75 MM (4 A 3"), RD-13.5, PE4710, TERMOFUSIONABLE; 1 PZA DE STUB-END PEAD DE 100 MM (4") DE DIÁMETRO, RD-13.5, PE4710, TERMOFUSIONABLE, CON CONTRA BRIDA DE ACERO; 4 PZA DE STUB-END PEAD DE 75 MM (3") DE DIÁMETRO, RD-13.5, PE4710, TERMOFUSIONABLE, CON CONTRA BRIDA DE ACERO; 4 PZA DE NIPLA DE FIERRO GALVANIZADO C-40 DE 13 MM X 200 MM (1/2 X 1/2"); 2 PZA DE NIPLA DE FIERRO GALVANIZADO 75 MM X 200 MM (1/2 X 1/2"); 1 PZA DE BRIDA DE ACERO ROSCADA DE 100 MM (4") DE 4.6 KG; 4 PZA DE BRIDA DE ACERO ROSCADA DE 75 MM (3") DE 4 KG; 2 PZA DE ABRAZADERA DE POLIPROPILENO PARA INSERCIÓN DE 101 MM (4") X 13 MM (1/2") PARA DERIVACIÓN EN SISTEMAS DE AGUA POTABLE; 2 PZA DE VALVULA COMPUERTA 13 MM (1/2") X 25 LB ROSCADA; 2 PZA DE VALVULA ELIMINADORA DE AIRE DE 13 MM (1/2), MOD. 43VP, MARCA URREA; 2 PZA DE VALVULA DE COMPUERTA 75 MM (3") VÍSTAGO FIJO CON VOLANTE DE FO. FO. BRIDADA V/F 125SWP/200WOG, MCA. WALWORTH O SUPERIOR; 1 PZA DE VALVULA DE COMPUERTA 100 MM (4") VÍSTAGO FIJO CON VOLANTE DE FO. FO. BRIDADA V/F 125SWP/200WOG, MCA. WALWORTH O SUPERIOR; 4 PZA DE CAJA PARA OPERACIÓN DE VALVULAS CON DIMENSIONES INTERIORES DE 0.80X0.80X1.00 M (A X B X H); PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE F'c=150KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR; 1 PZA DE CAJA PARA OPERACIÓN DE VALVULAS CON DIMENSIONES INTERIORES DE 1.20X1.20X1.00 M (A X B X H); 11 PZA DE ATRAQUE DE CONCRETO PARA PIEZAS HIDRÁULICAS DE PEAD CON CONCRETO F'c=150KG/CM2, 0.036 M3 NOMINALES; 1 PZA DE PASO EN MURO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA HASTA 60 CM DE ESPESOR HASTA 3.00 M. DE ALTURA CON ROMPEDORA ELÉCTRICA; 1 PZA DE REPOSICIÓN DE CONCRETO HECHO EN OBRA A MANO EN MURO DE PIEDRA CON CONCRETO F'c=150 KG/CM2 CON TAMAÑO O MÓXIMO DE AGREGADO DE 19 MM, RESISTENCIA NORMAL; 1,652.41 M2 LIMPIEZA GENERAL EN PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS, PAVIMENTOS Y REDES, PREVIA A LA ENTREGA DE LA OBRA.

SUB-CLASIFICACIÓN	RED O SISTEMA DE AGUA	INCIDENCIA DEL PROYECTO	DIR: DIRECTA
MODALIDAD DE PROYECTO	CONSTRUCCION	RUBRO DE GASTO ART.33 LCF	APO: AGUA POTABLE
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	CONTRATO	FECHA DE CONTRATO:	22 DE NOVIEMBRE DE 2022
CONTRATO No:	MSC/079/R33-FISMDF/033-2022	FECHA PROGRAMADA DE TERMINO	03 DE ENERO DE 2023.
FECHA PROGRAMADA DE INICIO	05 DE DICIEMBRE DE 2022.	FECHA DE CONCLUSIÓN	03 DE ENERO DE 2023.
FECHA DE INICIO REAL:	05 DE DICIEMBRE DE 2022.	BENEFICIARIOS	495 HABITANTES
METAS ALCANZADAS	2,765.24 ML		

GREHUGMAR S.A. DE C.V.
 R.F.C. GRE 090sos 92
 CALLE HIDALGO No. 16-A
 COL. SAN JACINTO AMILPAS, C.P. 68285
 SAN JACINTO AMILPAS, OAXACA
 grehugmar@hotmail.com
 TEL. 951 133 29 52, CEL. 951 126 57 11

Jesús Arturo Flores Mendoz
 INGENIERO CIVIL
 D.R.O. "A" REG. 2608-E
 CED. PROF. 8305019
 CEL. 971 101 72 33
 TEL. 971 714 14 46
 C.P. 70600

PRESENCIA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO PROCURADORA Y HACENDARIA, REGIDOR DE HACIENDA, REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS, URBANAS E INTERCOMUNICACIONES Y TESORERO MUNICIPAL, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA GREHUGMAR S.A. DE C.V., CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LAS CALLES VILLA FLORES, BUGAMBILIAS, EL ROBLE Y LOS LIMONES".

PRESENCIA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO PROCURADORA Y HACENDARIA, REGIDOR DE HACIENDA, REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS, URBANAS E INTERCOMUNICACIONES Y TESORERO MUNICIPAL, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA GREHUGMAR S.A. DE C.V., CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LAS CALLES VILLA FLORES, BUGAMBILIAS, EL ROBLE Y LOS LIMONES".



GREHUGMAR S.A. DE C.V.
 CALLE HIDALGO No. 16—A, COLONIA SAN JACINTO AMILPAS, SAN JACINTO AMILPAS, OAXACA. C. P. 68285
 R.F.C. GRE 090803192 TELF. OFIC. 95 13 3 29 52, TEL. CEL. 951 126 57 11 FAX. 951 133 29 52
 EMAIL. grehugmar@hotmail.com IMSS. 153-11233-10-9

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 EJERCICIO 2023**

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$ 1,670,099.51	\$ 1,670,099.51	\$ -
RAMO 33 FONDO IV	\$ -	\$ -	\$ -
RAMO 28	\$ -	\$ -	\$ -
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)	\$ -	\$ -	\$ -
BENEFICIARIOS	\$ -	\$ -	\$ -
APORTACION FEDERAL (ESPECIFICAR)	\$ -	\$ -	\$ -
OTROS	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 1,670,099.51	\$ 1,670,099.51	\$ -

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTIÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

LA OBRA SE EJECUTIÓ EN EL TIEMPO PREVISTO

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 17:15 HRS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

DATOS DE LA EMPRESA

NOMBRE DE LA EMPRESA: GREHUGMAR S.A. DE C.V.
RESPONSABLE: C. JOSÉ ALFREDO HERNÁNDEZ MENDOZA
CARGO: ADMINISTRADOR ÚNICO
R.F.C.: GRE090803192
IDENTIFICACIÓN Y FOLIO IFE: 0917053343488
DIRECCIÓN: CALLE HIDALGO NO. 16-A COLONIA SAN JACINTO AMILPAS, SAN JACINTO AMILPAS, OAXACA C.P. 68285.

CONTRATISTA

Jesús Arturo Flores Mendoza
 INGENIERO CIVIL
 D.R.O. "A" REG. 2508-IE
 CED. PROF. 8305019
 CEL. 971 101 72 33
 TEL. 971 714 14 46
 C.P. 70690

C. ING. JESÚS ARTURO FLORES MENDOZA.
 D.R.O. DEL CONTRATISTA
 CED. PROF. 8305019 CLASIFICACION A-2508-IE

RECIBE LA OBRA

**POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SALINA CRUZ
 DISTRITO DE TEHUANTEPEC, OAXACA**

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. DANIEL MENDOZA SÓSA
 Mpio. Salina Cruz,
 Dto. Tehuantepec, Oax.
 2022-2024

**SINDICO PROCURADORA Y
 HACENDARIA**

C. CIBELES CHILAS DE LA CRUZ
 Mpio. Salina Cruz,
 Dto. Tehuantepec,
 Oax.
 2022-2024

REGIDOR DE HACIENDA

C. SANTIAGO PÉREZ DÍAZ
 Mpio. Salina Cruz,
 Dto. Tehuantepec,
 Oax.
 2022-2024

TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS LÓPEZ VÍSQUEZ
 Mpio. Salina Cruz,
 Dto. Tehuantepec,
 Oax.
 2022-2024

**REGIDORA DE OBRAS
 PÚBLICAS, URBANAS E
 INTERMUNICIPALES**

C. ADELA MORENO MENDOZA
 Mpio. Salina Cruz,
 Dto. Tehuantepec,
 Oax.
 2022-2024